

見附台周辺地区整備だより

- 第 1 0 号 -

令和3年(2021年)7月

ひらしん平塚文化芸術ホールの外観が確認できるようになりました。

外壁仕上工事が概ね完了し、足場の解体も進んでいます。ひらしん平塚文化芸術ホールの外観が下の写真のように徐々に見られるようになりました。8月初旬からは、外構工事もあるため、道路沿いに設置している高さ1.8mの仮囲いを北側から順次撤去します。簡易なフェンスになることから、周辺からも外観が確認できるようになります。



西面



南面



東面

1. ひらしん平塚文化芸術ホール建設工事の状況

ひらしん平塚文化芸術ホールの建設現場では、1日あたり200人を超える作業員によって工事を進めています。防水工事、内装工事、設備工事及び舞台設備工事と、さまざまな工事を同時に進めているため、日々、建設現場の様子が変わっていきます。

大ホールの工事は、大空間での作業を行うため、足場が内部の壁に沿って組み立てられていますが、舞台の仕上工事等が完了したため、内部足場を解体しています。今後、舞台設備工事と客席の仕上工事を進めます。



ホール屋上シート防水施工状況



舞台内部のボード工事施工状況



2階ホワイエ黒塗り天井施工状況



清水建設株式会社
主任 金野さん

日々30社を超える協力業者と作業調整を行いながら、安全かつ要求品質を確保し工事を進めています。建物形状が複雑なためエリア毎の工程調整も非常に複雑ですが、平塚市民の皆様にご満足いただける建物として無事に竣工出来るよう工事に取り組んでいます。

2. 見附台公園整備工事の状況

見附台公園は、西側エリア及び南側の遊具エリアから整備を進めています。右の写真は、西側エリアの石垣工事ですが、市内業者の湘南造園(株)が行っています。既存の見附台公園の石垣を活かしつつ、新しい見附台公園を作っていきます。なお、石垣は既存と同じ種類の小松石(赤ボサ石)を使用しています。

7月からは、中央の芝生エリアやトイレ棟と公園の中心部へと工事を進めます。



見附台公園 南西入口付近の石垣

3. その他

「笑顔のイラスト」仮囲いアートを実施します

- ・ひらしん平塚文化芸術ホールが、たくさんの“笑顔”が集まるホールとなることを願い、市民の皆様から募集した笑顔のイラストを令和3年7月18日(日)から9月5日(日)まで、ひらしん平塚文化芸術ホールの南側仮囲いに掲示します。詳細は下記のURLからご覧いただけます。
<https://hiratsuka.hall-info.jp/topics/210618.html>



平塚デンタルクリニックが7月1日に開院しました

- ・Cブロックの2階テナントに平塚デンタルクリニック(歯科医院)が開院しました。そのため、見附台周辺地区のすべてのテナントがオープンしました。

写真家の川島小鳥氏により撮影された現場の様子がInstagramでご覧いただけます

- ・清水建設(株)が企画している「現場図鑑」で、写真家の川島小鳥氏により撮影されたひらしん平塚文化芸術ホールの建設現場の様子が下記のURLからご覧いただけます。
<https://www.instagram.com/genbazukan/>
Instagramの登録が必要です。



【皆様へのお願い】

見附台周辺地区の整備によりさまざまなご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願ひいたします。

また、工事に関するお問い合わせなどについては、下記の各工事担当者までご連絡ください。

A1ブロック【平塚文化芸術ホールなどの建設工事】	電話：0463-74-6533 工事担当者：清水建設株式会社 富岡
A1・2ブロック【見附台公園・見附台緑地の整備】	電話：0463-32-5030 工事担当者：湘南造園株式会社 小田川

【本事業に関するお問い合わせ先】

平塚市都市整備課 中心市街地活性化担当
(平塚市役所 本館6階 A605)
電話：0463-21-8783(直通)
メール：machi-j@city.hiratsuka.kanagawa.jp

「見附台周辺地区整備だより」やその他の本事業に関する情報は、市ホームページで公開しています。

市トップページで

[見附台周辺地区整備だより](#) と検索

URL：http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sumai/page54_00019.html

