

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月02日

計画の名称	平塚市内の大規模盛土造成地の調査 その2（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和02年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	平塚市												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地の第二次スクリーニングを効率的かつ確に実施するため、優先度評価を行い、第二次スクリーニング計画を作成する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 令和2年当初	中間目標値	最終目標値 令和2年末
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地37箇所について、第二次スクリーニング計画を作成する。 第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する第二次スクリーニング実施のための優先度を評価した箇所数（全37箇所）	0箇所	箇所	37箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	平塚市	直接	平塚市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画作 成 37箇所	平塚市						6	-	
												小計						6	
												合計						6	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
平塚市内部で事後評価を実施	令和3年度
	公表の方法
	市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（37箇所）について、基礎資料による造成年代調査及び現地踏査の結果を宅地カルテに取りまとめて、国のガイドラインに基づいた第二次スクリーニング計画作成のための優先度評価を行った結果、優先度ランクの高い盛土は存在しなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地（37箇所）について、第二次スクリーニング計画作成のための優先度評価を行った結果、優先度の高い盛土は存在しなかった。国のガイドラインの解説等に基づき、本市の調査報告書について有識者に意見を伺った結果、盛土の健全性に関して危険な箇所は見当たらず、現時点では次期地盤調査が必要な盛土はないと助言を得た。このため、第二次スクリーニングを直ちに実施するのではなく、今後示される経過観察マニュアルに従い、37か所の盛土箇所について状況変化の有無を確認し続ける予定である。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する計画作成実績箇所数	
	最終目標値	37箇所
	最終実績値	37箇所