

1. 事業の位置付け

事務事業名	駅（西口）周辺魅力アップ事業		
事業担当	まちづくり事業部 まちづくり事業課		
予算科目	01-080406-960000	事業種類	● ハード ○ ソフト
総合計画の位置付け	05	基本目標5 安全で、みんなが快適に暮らせるまち	
	02	② くまの顔 活気ある魅力的な中心市街地をつくる	
	02	2 人々が憩えるゆとりとうるおいのある都市空間を創造する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民・来街者	事業期間	平成16年度～平成23年度
委託、協働	【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】		
目的・目標		事業の概要	
西口跨線橋のバリアフリー化、西地駐輪場整備及び駅前民間複合ビルの建設促進により、まちのにぎわいを創出し、魅力アップが図られています。		まちの新しい顔づくりとして、まちのにぎわいや潤いを創出するため、西口跨線橋のバリアフリー（エレベータ設置）化の推進や西地駐輪場整備を促進します。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名	JR東日本との協議回数						単位	回
	説明・算定式	-							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			5	5	5			
活動指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
成果指標①	指標名	西口跨線橋エレベータ設置進捗率						単位	%
	説明・算定式	平成23年度を100%としたエレベータ設置進捗率。 H19：事前協議10%、H20：用地買収40%、H21：北側エレベータ設置13%、H22：南側エレベータ設置13%、H23：駅構内エレベータ2基設置24%							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			10	50	63			
成果指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
進捗状況	①：予定どおり								
	遅れている理由								
平成19年度の主な取組と成果									
ライナーホーム設置について市としての方針を変更し、西口再開発事業用地の有効活用により、駐輪場整備や西口跨線橋のバリアフリー化を図り、駅周辺の魅力アップを図るために、ライナーホーム設置の方針変更と西口地区の土地利用方針について庁内調整の上、庁議決定した。 また、庁議決定を受けて、関係者に説明し、理解された。									
平成19年度の検証結果	A：成果があがった								

事業分析	項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	西口跨線橋のバリアフリー化や駐輪場整備については、これまでも署名を始めとした数多くの要望が寄せられており、早期の課題解消が求められている。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	西口跨線橋のバリアフリー化や駐輪場の整備によって、西口周辺の利便性や景観の向上が図られる。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	再開発事業用地の有効活用による課題解消によって市民ニーズにこたえ、西口周辺の魅力アップを図れる。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
	効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	民間活力の活用が可能な部分については、積極的に民活手法を取り入れ、可能な限り少ない財政負担によって事業を実施する。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
今後に向けた課題の分析 早期の西口跨線橋のバリアフリー化に向けた鉄道事業者との協議を継続することと、民活手法を取り入れるために必要な用地の確保のための地権者協議を推進する。				

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

		平成17年度 決算額	平成18年度 決算額	平成19年度 決算額	平成20年度 予算額	平成21年度 計画額	平成22年度 計画額	平成23年度 計画額
事業内容				事前協議	用地買収	北側エレベータ設置・西地駐輪場の整備促進		
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	16,000	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0	0
	その他 特財	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0	50,000	0	0
事業費 (A)		0	0	0	0	66,000	0	0
執行率 (%)		0.00	0.00	0.00				
内訳	職員 (人)	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		0	0	9,650	9,650	9,650	0	0
フルコスト (A+B)		0	0	9,650	9,650	75,650	0	0

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

平成21年度の事業の方向性	
<input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合	
<判断理由> 平成19年度に土地利用方針について基本的な理解は得られたことから、平成20年度に具体の協議を進め、平成21年度は段階的に着手できる部分から着手する。	
平成21年度取組方針	
民間複合ビル事業について、事業者の公募手続を進めたい。	
課長コメント	西口地区は、本市の課題である自転車問題を解決するために駐輪施設の整備と跨線橋のバリアフリー化を進める。また、魅力アップを図るために民間活力を導入して賑わいの創出を図っていききたい。