

1. 事業の位置付け

事務事業名	花と緑のふれあい拠点周辺道路整備事業		
事業担当	土木部 道路整備課		
予算科目	01-080203-070000	事業種類	● ハード ○ ソフト
総合計画の位置付け	03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	02	②〈住みごこち〉人にやさしい居住空間をつくる	
	02	2 身近な生活環境を充実する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民	事業期間	平成17年度～平成21年度
委託、協働	【委託： <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】 【協働： <input type="checkbox"/> 】		
目的・目標		事業の概要	
花と緑のふれあい拠点の周辺道路整備により、訪れる人々の利便性を図り、周辺住民にも安全で快適な道路が整備されています。		旧農業総合研究所跡地を有効に利用するため、神奈川県で実施する「花と緑のふれあいセンター」の整備に合わせて、周辺道路を整備します。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名	年間整備延長						単位	m
	説明・算定式	-							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			360	560	140			
活動指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
成果指標①	指標名	道路整備進捗率						単位	%
	説明・算定式	累計整備延長／総整備延長(1060m) H19年度：道路整備360m、H20年度：道路整備560m、H21年度：道路整備140m							
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績			34	87	100			
成果指標②	指標名							単位	
	説明・算定式								
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	目標実績								
進捗状況	①：予定どおり								
	遅れている理由								
平成19年度の主な取組と成果									
寺田縄25号線の整備及び、周辺道路予定地の用地買収や物件補償を行うことにより、安全で快適な道路整備を推進した。									
平成19年度の検証結果	A：成果があがった								

事業分析	項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	花と緑のふれあい拠点に訪れる人々や周辺住民等の利便性を図るため、周辺道路整備の必要性は高い。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	花と緑のふれあい拠点に訪れる人々や、周辺住民の安全性が確保され、有効性が高い。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input checked="" type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	県市協調道路整備事業に位置付けた道路は、県から応分の負担金を受け整備を進めている。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	県と役割分担を決め、協調して道路整備を行うことは、効率性が高い。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低	
今後に向けた課題の分析		花と緑のふれあいセンター開園後も、周辺道路の利用状況を勘案して引き続き県と協調した事業の推進を図る。		

3. 年度別事業内容・事業費

(単位：千円)

		平成17年度 決算額	平成18年度 決算額	平成19年度 決算額	平成20年度 予算額	平成21年度 計画額	平成22年度 計画額	平成23年度 計画額
事業内容				用地買収・道路整備	道路整備	道路整備		
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	46,820	53,002	65,000	0	0
	起債	0	0	0	0	0	0	0
	その他 特財	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源	0	0	46,820	53,155	45,000	0	0
事業費 (A)		0	0	93,640	106,157	110,000	0	0
執行率 (%)		0.00	0.00	78.59				
内訳	職員 (人)	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		0	0	7,972	7,972	7,972	0	0
フルコスト (A+B)		0	0	101,612	114,129	117,972	0	0

4. 今後の事業展開 (担当課としての提案)

平成21年度の事業の方向性	
<input checked="" type="radio"/> 現状の規模で継続 <input type="radio"/> 拡大して継続 <input type="radio"/> 縮小して継続 <input type="radio"/> 廃止 <input type="radio"/> 休止 <input type="radio"/> 終了 <input type="radio"/> 他事業と統合	
<判断理由> 県市協調事業として継続する。	
平成21年度取組方針	
県道拡幅部分は県から100%、その他は50%の負担金を受け、市が施工する。	
課長コメント	花と緑のふれあいセンターの南側歩道は、県市協調事業の路線として平成21年度までに完成を予定し、その後、その他の部分については順次整備していきたい。