

事業評価シート（平成23年度分）

1. 事業の位置付け

事務事業名	狭あい橋りょう整備事業		
事業担当	土木部 道路整備課		
事業種類	●ハード ○ソフト		
総合計画の位置付け	'03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	'02	②〈住みごち〉人にやさしい居住空間をつくる	
	'02	2 身近な生活環境を充実する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民	事業期間	平成20年度 ~
委託、協働	【委託: <input type="checkbox"/> 3セク・財団 <input type="checkbox"/> 企業 <input type="checkbox"/> NPO <input type="checkbox"/> その他】【協働: _____】		
目的・目標		事業の概要	
狭あい橋りょうが拡幅され、周辺の交通の利便性と市民の安全確保が図られています。		橋の部分だけが狭く通行に支障を来している道路を改善するため、狭あい橋りょうを架け替えます。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	目標						
	実績						
活動指標②	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	目標						
	実績						
成果指標①	指標名	橋りょう整備進捗率				単位	%
	説明・算定式	平成28年度までの指数累計に対する当該年度までの指数累計の率 下吉沢2号橋(用地買収20、下部工40、上部工40)、下之宮橋、立堀橋(詳細設計20、下部工40、上部工40)(平成22年度から)					
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	目標		8	27	55		
	実績		8	26			
成果指標②	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	目標						
	実績						
進捗状況	①：予定どおり						
	遅れている理由						
平成23年度の主な取組と成果							
下吉沢2号橋の下部工の設置工事を行いました。							
平成23年度の検証結果	A：成果があがった						

事業分析	項目	分析の視点	先の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価
	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	狭あい橋を整備することで安全性が保たれ、快適な生活環境が図れることから、必要性は高いと考えます。	● 高 ○ 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	歩行者に対する安全の確保や、車両の通行の円滑化が図れ、有効性は高いと考えます。	● 高 ○ 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	安全で快適な生活環境の確保から、妥当性は高いと考えます。	● 高 ○ 中 ○ 低
	効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	橋りょう整備のコスト削減に取り組みます。	○ 高 ● 中 ○ 低
今後に向けた課題の分析		狭あい橋の改修を進めるにあたり、現橋の状況や地域の利用特性、整備効果等から各橋の最も適切な整備方針を策定する必要があります。		

3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成21年度 決算額	平成22年度 決算額	平成23年度 決算額	平成24年度 予算額
事業内容		狭あい橋補修計画策定	用地買収・補償	下部工工事、補償	上部工工事、補償、基本設計
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	26,980	0
	起債	0	0	29,000	47,000
	その他 特財	0	0	855	0
	一般財源	7,877	0	3,732	13,500
事業費 (A)		7,877	0	60,567	60,500
執行率 (%)		78.77	0.00	78.20	
内訳	職員 (人)	0.70	0.70	0.40	1.10
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		5,850	5,782	3,242	8,817
フルコスト (A+B)		13,727	5,782	63,809	69,317

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成25年度の取組方針	下之宮橋の詳細設計委託を行います。
課長コメント	歩行者の安全性や車両通行の円滑化のため、整備計画を策定し優先順位に従い整備を進めます。