

事業評価シート（平成25年度分）

1. 事業の位置付け

事務事業名	狭あい橋りょう整備事業		
事業担当	土木部 道路整備課		
事業種類	●ハード ○ソフト		
総合計画の位置付け	'03	基本目標3 人と自然が調和した、やすらぎのあるまち	
	'02	②〈住みごころ〉人にやさしい居住空間をつくる	
	'02	2 身近な生活環境を充実する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民	事業期間	平成20年度 ~
委託、協働	【委託: 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働: 】		
	目的・目標		事業の概要
橋りょう周辺の交通の利便性と市民の安全確保が図られています。		橋りょう周辺の交通の利便性と市民の安全確保のため、橋の幅が狭く通行に支障をきたしている狭あい橋りょうを改善します。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	目標						
	実績						
活動指標②	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	目標						
	実績						
成果指標①	指標名	橋りょう整備進捗率				単位	%
	説明・算定式	平成28年度までの指数累計に対する当該年度までの指数累計の率 下吉沢2号橋(用地買収20、下部工40、上部工40)、下之宮橋、立堀橋(詳細設計20、下部工40、上部工40)					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	目標	27	55	55	73		
	実績	26	55	60			
成果指標②	指標名					単位	
	説明・算定式						
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
	目標						
	実績						
進捗状況	①：予定どおり						
	遅れている理由						
平成25年度の主な取組と成果							
下吉沢2号橋の上部工、取付道路の整備を行いました。また、水神橋の基本設計、下之宮橋の詳細設計を行いました。							
平成25年度の検証結果	A：成果があがった						

項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価	
事業分析	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	狭あい橋を整備することで安全性が保たれ、快適な生活環境が図れることから、必要性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	歩行者に対する安全の確保や、車両の通行の円滑化が図られ、有効性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	安全で快適な生活環境の確保から、妥当性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
	効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	橋りょう整備のコスト削減に取り組みます。	<input type="radio"/> 高 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
今後に向けた課題の分析 狭あい橋の改修を進めるにあたり、現橋の状況や地域の利用特性、整備効果等から各橋の最も適切な整備方針を策定する必要があります。				

3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額
事業内容		下部工工事、補償	上部工工事、補償、基本設計	基本設計	狭あい橋りょうの整備
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	26,980	8,150	18,250	0
	起債	29,000	6,000	12,700	39,000
	その他 特財	855	0	1,844	0
	一般財源	3,732	10,120	7,560	8,500
事業費 (A)		60,567	24,270	40,354	47,500
執行率 (%)		78.20	40.12	98.06	
内訳	職員 (人)	0.40	1.10	0.65	1.05
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
	人件費 (B)	3,242	8,817	5,167	8,204
フルコスト (A+B)		63,809	33,087	45,521	55,704

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成27年度の取組方針 立堀橋の拡幅工事を行います。
課長コメント 歩行者の安全性や車両通行の円滑化のため、整備計画を策定し優先順位に従い整備を進めます。