

# 事業評価シート（平成25年度分）

## 1. 事業の位置付け

事務事業名	駅(西口)周辺魅力アップ事業		
事業担当	都市整備部 都市整備課		
事業種類	●ハード ○ソフト		
総合計画の位置付け	'05	基本目標5 安全で、みんなが快適に暮らせるまち	
	'02	②〈まちの顔〉 活気ある魅力的な中心市街地をつくる	
	'02	2 人々が憩えるゆとりとうるおいのある都市空間を創造する	
根拠法令等			
対象・受益者	市民・来街者	事業期間	
委託、協働	【委託: 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働: 】		
	目的・目標	事業の概要	
	まちがにぎわい、魅力アップが図られています。	駅西口周辺の魅力アップのため、中地に商業施設を誘致します。	

## 2. 事業の検証

活動指標①	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
活動指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
成果指標①	指標名	駅西口中地の土地利用実施方針策定進捗率(平成25年度から)			単位	%
	説明・算定式	平成27年度を100%とした土地利用実施方針策定進捗率。 H25:基本方針検討30%、H26:基本方針策定30%、H27:実施方針策定40%				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標			30		
	実績			10		
成果指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
進捗状況	③:遅れている					
	遅れている理由	基本方針の検討において、担当内での検討にとどまったため				
平成25年度の主な取組と成果						
平塚駅西口改札外南エレベーターを設置しました。						
平成25年度の検証結果	C:十分に成果をあげることができなかった					

項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価	
事業分析	必要性	<input type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	西口中地は、大半が市有地であり、西口周辺の魅力を高めることが必要と考えます。	● 高 ○ 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	西口中地に民間複合ビルを誘導することは、西口周辺の魅力を高めるとともに、中心市街地活性化にもつながることとなり、有効性は高いと考えます。	● 高 ○ 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	西口中地に民間複合ビルを誘導することは、西口周辺の魅力を高めるとともに、中心市街地活性化にもつながることとなり、妥当性は高いと考えます。	● 高 ○ 中 ○ 低
	効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input checked="" type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	民間複合ビルの整備は、民間活力を活用することを想定しているため、効率性の確保を図っていきます。	○ 高 ● 中 ○ 低
<b>今後に向けた課題の分析</b> 駅西口周辺の賑わい創出と魅力アップを図るため、中地の土地利用について検討する必要があります。				

## 3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額
事業内容		改札内エレベータ設置補助、南北エレベータ設計	南北エレベーター工事、中地基本方針検討	南エレベーター工事、中地土地利用基本方針検討	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	16,666	0	0
	起債	0	15,000	140,800	0
	その他 特財	14,093	78,062	47,025	0
	一般財源	0	6,000	0	0
事業費 (A)		14,093	115,728	187,825	0
執行率 (%)		5.59	26.24	93.91	
内訳	職員 (人)	1.00	1.00	0.80	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
	人件費 (B)	8,104	8,015	6,359	0
フルコスト (A+B)		22,197	123,743	194,184	0

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

<b>平成27年度の取組方針</b> 中地の土地利用について庁内検討を行います。
<b>課長コメント</b> 西口地区は、本市の課題である跨線橋のバリアフリー化が平成25年度に完成しました。今後は賑わいの創出と魅力アップを図るため、中地の土地利用について検討していきます。