

# 事業評価シート（平成25年度分）

## 1. 事業の位置付け

事務事業名	公立保育所耐震補強事業		
事業担当	健康・こども部 保育課		
事業種類	●ハード ○ソフト		
総合計画の位置付け	'05	基本目標5 安全で、みんなが快適に暮らせるまち	
	'03	③〈利便性〉誰もが快適に利用できるよう、公共施設などの利便性を高める	
	'01	1 安全で快適に利用できる公共施設の充実を図る	
根拠法令等			
対象・受益者	入所児童	事業期間	
委託・協働	【委託： 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働： 】		
	目的・目標		事業の概要
公立保育所の入所児童の安全が確保されています。		児童の安全を確保するため、新耐震設計基準を満たさない公立保育所の耐震補強を実施します。	

## 2. 事業の検証

活動指標①	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
活動指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
成果指標①	指標名	保育所耐震補強工事の進捗率(平成25年度のみ)			単位	%
	説明・算定式	該当年度までの指数累計÷全工程の指数累計(14点)×100(指数は、仮設園舎用地選定・仮設園舎設計・仮設園舎建設・耐震設計・耐震補強工事の各段階ごとに1点ずつ付与)				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標			7		
	実績			0		
成果指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
進捗状況	③：遅れている					
	遅れている理由	耐震補強工事を取り止め、代替保育所を民間資本で整備する計画に変更になったため。				
平成25年度の主な取組と成果						
耐震補強工事に向け仮設園舎用地の選定を行う予定であった1園について、耐震補強工事は行わず、代替保育所を民間資本により整備する計画に変更になったので、予定されていた仮設園舎用地の選定は行いませんでした。						
平成25年度の検証結果	C：十分に成果をあげることができなかった					

項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価	
事業分析	必要性	<input type="checkbox"/> 市民ニーズ <input type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	公立保育所を利用する児童の安全を確保するため、事業主体である本市が耐震補強を進める必要があります。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input checked="" type="checkbox"/> その他	耐震補強を行うことにより、公立保育所を利用する児童の安全が確保され、地域の保育・子育て環境が充実する等、有効性は高いと思われます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	公立保育所を利用する児童の安全を確保することを目的に実施する事業であり、妥当性は高いと思われます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
	効率性	<input type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	入札制度の活用等により、コストを削減できる可能性があります。	<input type="radio"/> 高 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
今後に向けた課題の分析		児童が利用する保育所の安全確保は必要不可欠であるので、着実に耐震補強を進めていく必要があります。		

## 3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額
事業内容		耐震診断結果を踏まえた補強計画の再検討	耐震補強設計:1園	仮設園舎用地選定:1園	
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	起債	0	0	0	0
	その他 特財	0	0	0	0
	一般財源	0	8,505	0	0
事業費 (A)		0	8,505	0	0
執行率 (%)		—	85.05	—	
内訳	職員 (人)	0.35	0.35	0.35	0.00
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		2,837	2,806	2,782	0
フルコスト (A+B)		2,837	11,311	2,782	0

## 4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成27年度の取組方針	平成26年度中に取りまとめる平塚市公立園の在り方検討会の結果を受けて、取り組んでいきます。
課長コメント	入所児童の安全性を確保するため、また待機児童対策に資するため、行政改革大綱や協働経営プラン等を踏まえ計画を変更しました。