

建設だより

市民病院整備事業 地域版 第23号 2018・2

南館（旧南棟）解体工事が間もなく完了します

昨夏から行っていた南館（昭和45年竣工）解体工事は、地上部分の解体が完了し、現在、解体ガラの分別・搬出等を行っています。来院される患者の皆様や近隣住民の皆様には騒音・埃等で大変ご迷惑をおかけしておりますが、今しばらくご協力くださるようお願いいたします。

①



● 工事中の写真（色々な大型重機が活躍しました）

- ① 油圧ショベルで建物を解体します。アームの先端は脱着可能で用途に合わせて替えられます。クラッシャーというクワガタのアゴのようなものに替えて、鉄筋の組まれた柱・針・床を少しずつ、つかむように解体します。
- ② 油圧ショベルのアームの先端をハイマグという大きな磁石付に替えて、コンクリート片と鉄くずに分類します。鉄くずはトラックで処分場に搬出します
- ③ ガラパゴス（環境リサイクル機械）で大型のコンクリート片を粉砕して小石状にし、地下部分に埋めます。これによって、敷地外に搬出する場合の運搬費や処分費が軽減しています。

②



③



外構・植栽工事が始まりました

外構・植栽工事の業者が決まり、1月から着工しています。

新館の東側にバス・タクシー・一般車の乗降のためのロータリーや、車いす使用者の駐車場などを整備します。供用開始はタクシー・一般車が7月から、バスが10月からを予定しています。更に、敷地をセットバックして歩道を整備し、来院者や通学児童等に安全な歩行空間を形成してまいります。

本館の南側に散策路やベンチを備えた緑のオープンスペースを整備し、達上ヶ丘公園側に入出口を設けることで公園とのつながりを持たせ、来院者や地域住民の憩いの場を創出します。



外構・植栽工事スケジュール

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
外構	← 工区2、工区3 →						← 工区1、工区4 →					
植栽	← 植栽工区 → 工区2、工区3 → 工区1、工区4 →											

Hiratsuka City Hospital
平塚市民病院
 改築推進室

〒254-0065 神奈川県平塚市南原1-19-1
 TEL:0463-32-0015 FAX:0463-31-2847
 URL <http://www.hiratsuka-city-hospital.jp/>
 E-mail kaichiku@city.hiratsuka.kanagawa.jp