

平成30年度事業実績及び平成31年度(2019年度)事業予定

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)
				完了	事業中	事業予定	事業予定
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回) 【12回(月1回)実施】	昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回 【11回実施】	平塚駅サービス勉強会 12回予定
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅社員資格受験 【5名取得】	平塚駅への転入者の資格取得
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			12両(累計77両) 【12両(累計77両)】	6両(累計83両)
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中 【0箇所】	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回 【12回】	1回以上(月次教育で実施)
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者(8社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中ハイヤー(株)2台・神田交通(株)2台・江南交通(株)・相模中央交通(株)1台・平塚交通(株)・富士見交通(株)、順不同) 8台(トヨタ) 【5台】平成30年度導入実績 江南交通(株) 1台(日産) 【0台】	平塚市内事業者(8社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中ハイヤー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・相模中央交通(株)1台・平塚交通(株)・富士見交通(株)、順不同) 8台(トヨタ)
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回 【12回】	12回
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回 【12回】	12回

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討	・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】				
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】				
6 駅前大通り線(幹道31号)	巻き込み部改修(セフトイゴムつきでない)	4箇所	【長期】			4箇所(累計4箇所) 【4箇所(累計4箇所)】	H30完了
	側溝の床板化	10m	【中期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】			10m(累計10m) 【10m(累計10m)】	H30完了
7 駅前通り線(幹道47号)	巻き込み部改修(セフトイゴムつきでない)	15箇所	【長期】			-	5箇所(累計15箇所)
	側溝の床板化	165m	【長期】			-	-
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セフトイゴムつきでない)	44箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			-	歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。

8 南町通東浅間線(幹道34号)	歩道切り下げ改修(横断部2%超え)	5箇所	【長期】			-	歩道切下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】				
9 海岸南中線(幹道43号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【中期】			H29完了	
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【中期】			H29完了	
10 宝町通り線(幹道30号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】				
11 南町通り線(幹道32号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【中期】			H29完了	
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	18箇所	【長期】			16箇所(累計18箇所) 【16箇所(累計18箇所)】	H30完了
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	1箇所	【短期】			H29完了	

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			-	歩道舗装の打ち換え（滑面平板等）については、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく。
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフトイムつきでない）	10箇所	【長期】			-	10箇所（累計10箇所）
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セフトイムつきでない）	2箇所	【長期】			2箇所（累計2箇所） 【2箇所（累計2箇所）】	H30完了
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			-	-
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフトイムつきでない）	7箇所	【短期】			H29完了	
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			H29完了	
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフトイムつきでない）	12箇所	【短期】			H29完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			H29完了	

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			125m (累計125m) 【125m (累計125m)】	-
19 三島神社後谷線 (幹道36号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			630m (累計630m) 【630m (累計630m)】	H30完了
20 追分7号線	巻き込み部改修 (セフトイムつきでない)	4箇所	【中期】			4箇所 (累計4箇所) 【4箇所 (累計4箇所)】	H30完了
	歩道切り下げ改修 (乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】			-	歩道切下げ改修箇所については、民地側の平坦部が1m程度確保されており、歩行者等の通行に差し支えがないため、改修は行わない。
	歩道舗装打ち換え (植樹柵隆起のため)	600m	【長期】			植樹柵の改修及び周辺の舗装打ち換え 【1箇所】	植樹柵の改修及び周辺の舗装打ち換え 1箇所 現地調査を行い、改修箇所を選定する。

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【長期】			平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。【平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施した。】	平成30年9月20日に舗装整備完了。
	出入口の改善(上記改修事業を含む)	3箇所	【長期】			平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。【平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施した。】	平成30年9月20日に整備完了。
	園路の改善(勾配)	1箇所	【中期】				
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			屋外トイレ改修のための設計委託を実施する。【屋外トイレ改修のための設計委託を実施した。】	平成31年度末までに屋外トイレ改修を実施する。
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【中期】			出入口の改善を行います。【車椅子の出入りを容易にするため、下半期に駐車場案内看板の移設を実施した。】	平成31年度の事業予定として、トイレ出入口のインターロッキングの凸凹の解消を計画していたが、平成30年度の事業と併せて実施済み。

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。 【随時実施】 郵便局前交差点にエスコートゾーンを設置 古河電工前の東八幡5丁目交差点に視覚障害者用音響付加装置の設置	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回(6月、10月) 【2回】 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 【随時実施】 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 【随時実施】 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。【随時実施】 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。【随時実施】	・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)	
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)	事業予定
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			4回	【6回】	6回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	【0回】	1回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	【0回】	1回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	【1回】	1回
平塚駅駐輪場対周辺の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			-	-	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	【7回】	7回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	【通年で実施】	通年で実施
安歩全行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】					
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			-	生活関連経路以外の路線で実施	-
心のバリアフリー(手助け)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			2回	【3回】	3回
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			【提案】疑似・点字・誘導・手話体験の実施 100回	【106回】	100回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度	平成31年度(2019年度)	
				完了	事業中	事業予定	【実績】(3月末時点)	事業予定
心のバリアフリー(理解、情報提供、手助け、利用)を妨げない、	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回	【1回】	1回
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			各施設のバリアフリー情報の更新(適宜) 【各施設のバリアフリー情報の更新(適宜)】		各施設のバリアフリー情報の更新(適宜)
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			バリアフリーマップの作成・印刷 【バリアフリーマップの作成に向けて調整中】		バリアフリーマップの作成・印刷
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成30年5月開催予定の商店会長会議において配布予定 【1回】		1回 平成31年5月開催予定の商店会長会議において配布予定
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議(5月頃開催予定)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。 【1回】		1回 商店会長会議(5月頃開催予定)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回 【3回】福祉村コーディネーター等向け研修会 2回 地域福祉フォーラム 1回		3回
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			平塚駅から総合公園周辺に案内サインを1箇所、誘導サインを4箇所程度整備します。また、平成31年度以降に平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。 【案内サイン2箇所、誘導サイン6箇所整備】		平塚駅から総合公園周辺に誘導サインを3箇所程度整備します。また、平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ引き続き検討します。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】					

道路特定事業


路線名	駅前通り線（幹道47号）	事業者	平塚市
事業区間	宮の前交差点 ~ 県合同庁舎前交差点	区間延長	603m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	15箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		4	4	2	-	-			
側溝の床板化	165m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	-			
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて進めていく予定です。

事業詳細



道路特定事業

路線名	浅間町南原線(幹道20号)	事業者	平塚市
事業区間	追分交差点 ~ 郵便局前交差点	区間延長	828m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	10箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修(8%超え)	0箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	完了
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除



● 巻き込み部改修

平成31年度整備予定箇所
巻き込み部改修 ... 10箇所