

令和元年度(平成31年度)事業予定及び進捗状況

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度(平成31年度) 事業予定	令和元年度(平成31年度) 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	9月末現在 4月から9月(1回/月)を実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回予定	9月末現在 月1回の勉強会を実施済
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅への転入者の資格取得	9月末現在 サービス介助士2019年度新規取得者 6名
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			6両(累計83両)	上期:導入なし(10/1時点 累計77両) 下期:6両導入予定 (10月3両、12月2両、3月1両)
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上(月次教育で実施)	6回(月1回実施)
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者(8社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中ハイヤー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・相模中央交通(株)1台・平塚交通(株)・富士見交通(株)、順不同) 8台(トヨタ)	上期 日産:2台導入(神奈中タクシー2台) 下期 トヨタ:5台導入予定 (神奈中タクシー4台、神田交通1台) 日産:1台導入予定(神奈中タクシー1台) 平成30年度 日産:1台導入(神田交通1台)
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回	6回/12回
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回	6回/12回

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度（平成31年度） 事業予定	令和元年度（平成31年度） 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 （大島明石）	歩道の段差改善	550m	【短期】				
5 県道608号 （平塚停車場袖ヶ浜）	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】				
6 駅前大通り線 （幹道31号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【長期】			H30完了	
	側溝の床板化	10m	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足）	10m	【中期】			H30完了	
7 駅前通り線 （幹道47号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	15箇所	【長期】			5箇所（累計15箇所）	5箇所（累計15箇所） 施工中
	側溝の床板化	165m	【長期】			-	165m（累計165m） 施工中
8 南町通東浅間線（幹道34号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	44箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	-

8 南町通東浅間線（幹道34号）	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	5箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】				
9 海岸南中線（幹道43号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【中期】				
	歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【中期】				
10 宝町通り線（幹道30号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】				
11 南町通り線（幹道32号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【中期】				
12 東海道本通り線（幹道29号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	18箇所	【長期】			H30完了	
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	1箇所	【短期】				

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			歩道舗装の打ち換え（滑面平板等）については、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく。	-
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフィコムつきでない）	10箇所	【長期】			10箇所（累計10箇所）	10箇所（累計10箇所） 施工中
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セフィコムつきでない）	2箇所	【長期】			H30完了	
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			-	1箇所（累計1箇所） 施工中
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフィコムつきでない）	7箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】				
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフィコムつきでない）	12箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】				

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			-	-
19 三島神社後谷線(幹道36号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			H30完了	
20 追分7号線	巻き込み部改修(セパイクムつきでない)	4箇所	【中期】			H30完了	
	歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】			歩道切り下げ改修箇所については、民地側の平坦部が1m程度確保されており、歩行者等の通行に差し支えがないため、改修は行わない。	-
	歩道舗装打ち換え(植樹柵隆起のため)	600m	【長期】			植樹柵の改修及び周辺の舗装打ち換え 1箇所 現地調査を行い、改修箇所を選定する。	上期：2箇所改修完了 下期：1箇所改修予定

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度（平成31年度） 事業予定	令和元年度（平成31年度） 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【長期】			平成30年9月20日に舗装整備完了。	
	出入口の改善（上記改修事業に含む）	3箇所	【長期】			平成30年9月20日に整備完了。	
	園路の改善（勾配）	1箇所	【中期】				
	トイレの改善（出入口）	3箇所	【中期】			平成31年度末までに屋外トイレ改修を実施する。	1箇所（動物園横）は整備完了。残り2箇所（野外ステージ南・トリム広場北）は工事中。
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【中期】			平成31年度の事業予定として、トイレ出入口のインターロッキングの凸凹の解消を計画していたが、平成30年度の事業と併せて実施済み。	トイレ出入口インターロッキング凹凸解消共に、平成30年度に整備完了。

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度（平成31年度） 事業予定	令和元年度（平成31年度） 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機や大型標識については、専門業者に委託し点検を実施 ・横断歩道、標識等の補修が必要なものについては随時上申を実施
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	・10月を違法駐車追放運動として取締り強化期間として実施
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> ・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンペーンについては、各季の交通安全運動期間を中心に実施 ・交通マナー向上のため、交通安全教室、チリリンスクール、交通安全講話等を学校、企業等において随時開催 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中に交差点での交通監視活動、街角アドバイスを実施 ・自転車利用者に対する指導、取締りも継続的に実施 ・警察署ホームページ、FMナパサ等を活用した広報啓発活動の実施

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度（平成31年度） 事業予定	令和元年度（平成31年度） 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	2回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
平塚駅駐輪場対策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			-	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	6回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	通年で実施
安歩全行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】				
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			- 生活関連経路以外の路線で実施	- 生活関連経路以外の路線で実施予定
（心のバリアフリー）	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			3回	2回 4月上旬の「発達障害啓発週間」と7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」に実施したパネル展において啓発活動を行った。 今後、12月の「障害者週間」期間中に同様の啓発活動を実施予定。
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			100回	40回（年度内に90～100回予定）

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和元年度（平成31年度） 事業予定	令和元年度（平成31年度） 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
心のバリアフリー（理解、情報提供、手助け、利用を妨げない、）	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回	1回 バリアフリーハンドブック、クリアファイルを作成し、ともに生きる社会かながわ推進週間に開催したパネル展や身体障害者手帳交付説明会で配布しました。また、公共施設での配架や、ひらつかスクール議会2019の参加高校生・青年会議所の会員、HANDSIGN手話パフォーマンスLIVEで配布しました。 今後も様々な機会を活用して配布予定。
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			各施設のバリアフリー情報の更新（適宜）	事業進捗状況に応じて、「ひらつかわくわくマップ」を適宜更新
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			バリアフリーマップの作成・印刷	バリアフリーマップの作成に向けて調整中
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成31年5月開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 平成31年5月開催予定の商店会長会議において配布した。 【1回】
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議（5月頃開催予定）で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。	1回 商店会長会議（5月27日開催）で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけました。 【1回】
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	0回（年度内に3回予定）
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			平塚駅から総合公園周辺に誘導サインを3箇所程度整備します。 また、平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ引き続き検討します。	平塚駅から総合公園周辺に誘導サインを3箇所整備するための下準備を終え、年度末までに設置する計画で進めています。 また、平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、適切な時期に設置できるよう、庁内関係課との意見交換も踏まえ、引き続き検討していきます。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】				


路線名	駅前通り線（幹道47号）	事業者	平塚市
事業区間	宮の前交差点 ～ 県合同庁舎前交差点	区間延長	603m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	15箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		4	4	2	-	-			
側溝の床板化	165m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	-			
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて進めていく予定です。

事業詳細



道路特定事業

路線名	浅間町南原線(幹道20号)	事業者	平塚市
事業区間	追分交差点 ~ 郵便局前交差点	区間延長	828m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	10箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修(8%超え)	0箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	完了
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除



● 巻き込み部改修

令和元年度整備予定箇所
巻き込み部改修 ... 10箇所

路線名	浅間町3号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚警察署入口交差点 ~ 県合同庁舎前交差点	区間延長	445m
事業内容	切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	2箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	2			完了
横断歩道の歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	-			

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除



H30 N=2箇所

R1整備予定 N=1箇所

令和元年度整備予定箇所
歩道切り下げ改修 ... 1箇所

平成30年度整備箇所
巻き込み部改修 ... 2箇所

- 巻き込み部改修
- 横断歩道の歩道切り下げ改修