

## 令和3年度事業予定及び進捗状況

## 公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	9月末現在 4月から9月(1回/月)を実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回(月1回)	9月末現在 4月から9月(1回/月)を実施済
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅社員のサービス介助士資格取得の推進	9月末現在 サービス介助士2021年度新規取得者 5名
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			導入予定なし(累計83両) 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮して、令和4年度以降の導入を検討。	導入予定なし(累計83両) 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮して、令和4年度以降の導入を検討。
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上(月次教育で実施(座学)) また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。	6回(月1回実施) また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者7社(7社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中タクシー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)各社1台)	平塚市内事業者7社での導入は無し
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			情報共有、各社の連携を目的とした平塚地区会の会議 年12回	6/12回開催
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			月一回の法令の乗務員教育 年12回	6/12回

## 道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】				
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】				
6 駅前大通り線(幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	4箇所	【長期】				
	側溝の床板化	10m	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】				
7 駅前通り線(幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【長期】				
	側溝の床板化	165m	【長期】				
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道部のみでの改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	-
	歩道切り下げ改修(横断部2%超え)	5箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道部のみでの改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】				

9 海岸南中線 (幹道43号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【中期】				
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【中期】				
10 宝町通り線 (幹道30号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】				
11 南町通り線 (幹道32号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【中期】				
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	18箇所	【長期】				
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	1箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え(滑面平板、C OとA s混在)	200m	【長期】				

14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【長期】				
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【長期】				
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】				
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	7箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】				
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	12箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】				
18 須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】				
19 三島神社後谷線（幹道36号）	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】				
20 追分7号線	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	4箇所	【中期】				
	歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超え）	4箇所	【長期】				
	歩道舗装打ち換え（植樹樹隆起のため）	600m	【長期】				

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m <sup>2</sup>	【長期】				
	出入口の改善（上記改修事業に含む）	3箇所	【長期】				
	園路の改善（勾配）	1箇所	【中期】				
	トイレの改善（出入口）	3箇所	【中期】				
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700m <sup>2</sup>	【中期】				

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> <li>交通安全施設（信号機、道路標識等）の点検を随時行い、緊急性、必要性の高い補修を行う。</li> </ul>	市民プラザ交差点音響式信号機 音量を大きくする調整を行った。 平塚ろう学校前交差点音響式信号機 音響開始時間を午前7時から午後7時30分までを午前6時30分から開始時間を早め延長した。 安全施設対策 通学路等の交通安全に係る交通規制を実施し、路面標示の薄くなった箇所を優先的に補修を実施した。（はみ出し禁止規制標示の補修、横断歩行者補修等） 平塚市内にある一灯式信号機7か所全てを廃止して分かりやすい一時停止規制に変更する。（予定）
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> <li>駐車監視員活動ガイドラインを中心とした違法駐車取締り</li> <li>駐車監視員による違法駐車取締り</li> <li>歩道等における放置バイクの排除</li> </ul>	駐車監視員活動ガイドライン 今年度の駐車監視員活動ガイドライン対象路線の拡大：高浜台周辺（高浜台・札場町・幸町・千石河岸・須賀） 駐車違反取締り 毎月違法駐車違反取締り強化日を設定して実施している。 10月22日から31日まで違法駐車追放強化期間を実施し、違法駐車追放に向けた広報啓発活動及び取締りを実施する。（予定）
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> <li>各季の運動中におけるキャンペーンによる広報啓発活動</li> <li>交通安全の日、各季の運動における交差点での交通監視やパトカーによる交通安全広報</li> <li>小学校等における交通安全教室・講話</li> </ul>	各季の運動中におけるキャンペーン 春の全国交通安全運動 4月6日から4月15日まで 自転車マナーアップ対策 5月1日から5月31日まで 二輪者交通事故防止対策 6月1日から6月30日まで 夏の全国交通安全運動 7月11日から7月20日まで 秋の全国交通安全運動 9月21日から9月30日まで 交通マナー向上のための活動 本部交通安全教育隊の派遣、本部交通事故防止対策隊（ホワイトエンジェル）の派遣による活動、サイクルポリスによる自転車等に対する活動

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	5回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
平塚駅輪駅対周辺の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修に向けた事業調整	「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修に向けた事業調整中
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	1回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	通年で実施
安全歩行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】				
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			生活関連経路以外の路線で実施	生活関連経路以外の路線で実施中
心のバリアフリー(理解、手助け)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			心のバリアフリー(理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)と統合	心のバリアフリー(理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)と統合により、そちらに記載。
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			新型コロナウイルス感染症の状況を把握しつつ、依頼時に感染症の対策をして各種体験を実施する。年100回の予定【提案】車いす・疑似・点字・誘導・手話・盲導犬・車いすバスケ・当事者の講話等	新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言、及び蔓延防止に伴い、例年より学校や地域からの各種依頼が減少している。また、9月に予定していた各種体験は、緊急事態宣言の延長に伴い、10月以降に延期となった。各種体験の際は、密にならないよう配慮して行い、使用する機材はアルコール消毒を徹底して感染症に十分配慮して行う。 講座の開催数：車いす3回、疑似体験2回、点字2回、誘導2回、手話1回、盲導犬3回、車いすバスケ11回(市外)、当事者の講話1回、職員による福祉講話1回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和3年度 事業予定	令和3年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー (理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			パネル展の開催 年3回 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」、12月上旬の「障害者週間」に実施したパネル展において啓発活動を行う予定。 福祉ショップ「ありがとう」を通じた取組み 通年 冊子等を活用した周知・啓発 通年 チラシを作成するとともに、市内各公共施設や障害サービス事業所等へ配架し、各種イベント等で配布予定。	パネル展の開催 2回 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」に実施したパネル展において啓発活動を行った。 福祉ショップ「ありがとう」を通じた取組みを実施した。 冊子等を活用した周知・啓発 新採用職員や新任担当長及び主管研修、市内小中学校、民生委員等に配布した。今年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各種イベント等が中止になり配布の機会が減少している。今後も、引き続き配布する予定。
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			適宜更新	
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			適宜更新	
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			令和3年5月開催予定の商店会長会議において配布予定。	1回 令和3年5月開催の商店会長会議において配布。
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議で資料を配布し、各個店や商店街での取組を働きかけます。	1回 令和3年5月に開催した商店会長会議で資料を配布し、各個店や商店街での取組を働きかけました。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回 生活支援コーディネートチーム構成員研修開催回数	0回 (12月中旬の3回開催予定)
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			<その他の取組> 平塚駅北口周辺においては、東海道本通り線北側歩道に誘導サインを2箇所設置予定。 駅南口周辺への設置については、庁内関係課も含め、設置場所や表示内容等について検討。	東海道本通り線北側歩道の誘導サインについて、表記内容等の詳細を検討。 駅南口周辺への設置については、令和4年度の着工に向けて関係各所と調整中。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】			<その他の取組> 見附台周辺地区の整備に伴い、誘導サイン7基、地区案内サイン5基の表示内容を変更予定。また、平塚宿史跡絵地図についても表示内容の更新・修繕を実施予定。	表示内容の更新・修繕を実施中。