

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年7月14日、8月24日 平塚市教育委員会の点検・評価会議開催
令和5年10月14日 金目地区防災訓練
令和5年11月30日 防災部局の事後評価を実施
令和5年12月21日 平塚市教育委員会の点検・評価会議の評価結果を公表

(2) 評価の方法

客観性を確保するため、評価点検アドバイザー(外部有識者3名)が年2回の点検・評価会議を経て、点検・評価報告書を作成する。その後、平塚市教育委員会定例会にて評価を決定し、ホームページで公表する。
また、マンホールトイレの整備については、地区防災訓練等で避難所運営委員からも評価を得て、本市防災部局において事後評価を実施し、防災機能強化への効果を評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
今後も、災害に備えるための整備を目的とした外壁改修やマンホールトイレの設置、教育環境の質的向上を目的としたトイレ改修を積極的に進めるため、予算・人員の確保に努める。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大野小学校・土屋小学校・太洋中学校・神明中学校の防災機能強化事業(非構造部材の耐震化)として外壁改修を含め大規模改修事業を実施した。
また、金目小学校の防災機能強化事業としてマンホールトイレを設置し、防災機能の強化を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小・中学校校舎の大規模改修時に、トイレ洋式便器への交換とトイレの床、壁面、換気扇等施設改修をすすめている。
崇善小学校・大野小学校・なでしこ小学校・太洋中学校・春日野中学校のトイレ改修を実施した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
崇善小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R4.3		下限額を下回ったため。	
崇善小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.24		
大野小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.9		
大野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.9		
大野小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.9		
土屋小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.7		
金目小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.3～R4.3	R4.10.27		
なでしこ小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R4.3			
なでしこ小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.6		
太洋中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.23		
太洋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.23		
太洋中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.3～R4.3	R4.12.23		
春日野中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.24		
春日野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.3～R4.3	R4.11.24		
神明中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R4.3～R4.3	R4.10.7		