

| 社会資本総合整備計画 |  |                                                                                                                    |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   |           |  |   | 事後評価書 |  |                       |  |   |  |   |
|------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|---|--------|--|---|---|--|---|-----------|--|---|-------|--|-----------------------|--|---|--|---|
| 計画の名称      |  | 14. 市町村道の計画的な維持管理と震災対策による安全・安心な道路環境の確保（防災・安全）                                                                      |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   |           |  |   |       |  |                       |  |   |  |   |
| 計画の期間      |  | 平成31年度～令和05年度（5年間）                                                                                                 |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   | 重点配分対象の該当 |  |   |       |  |                       |  |   |  |   |
| 交付対象       |  | 横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,小田原市,茅ヶ崎市,逗子市,三浦市,秦野市,厚木市,大和市,伊勢原市,海老名市,座間市,南足柄市,綾瀬市,寒川町,大磯町,二宮町,中井町,松田町,山北町,開成町,箱根町,真鶴町,湯河原町,愛川町 |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   |           |  |   |       |  |                       |  |   |  |   |
| 計画の目標      |  | 特に高度経済成長期に大量に建設された道路構造物の高齢化が進行する中、橋梁、トンネルや舗装などの道路施設の計画的な修繕を実施することで施設の長寿命化を図り、道路利用者の安全・安心を確保する。                     |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   |           |  |   |       |  |                       |  |   |  |   |
|            |  | 橋梁の耐震補強、無電柱化を計画的に推進することで、災害時における安全・安心な道路環境を確保する。                                                                   |  |        |  |   |        |  |   |   |  |   |           |  |   |       |  |                       |  |   |  |   |
| 全体事業費（百万円） |  | 合計（A＋B＋C＋D）                                                                                                        |  | 16,136 |  | A | 16,136 |  | B | 0 |  | C | 0         |  | D | 0     |  | 効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D） |  | 0 |  | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                       |                |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                        | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                      | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                      | （H31当初）        | （R3末） | （R5末） |
| 1  | メンテナンスサイクルの構築による安全・安心の確保とトータルコストの縮減・平準化の両立。                          |                |       |       |
|    | 共通<br>平成31年度から5年間で行う省令・告示などに基づく定期点検実施率、個別施設ごとの点検・調査の実施率              | 0%             | %     | 100%  |
| 2  | メンテナンスサイクルの構築による安全・安心の確保とトータルコストの縮減・平準化の両立。                          |                |       |       |
|    | 共通<br>平成31年度から5年間で行う個別施設ごとの長寿命化計画の策定・改定率                             | 0%             | %     | 100%  |
| 3  | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                        |                |       |       |
|    | 横須賀市<br>主要道路の健全度    =    MC15.0以上の路線数    /    主要道路路線数    ×    100（％） | 51%            | %     | 61%   |
| 4  | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                        |                |       |       |
|    | 平塚市<br>舗装修繕率    =    舗装修繕実施箇所    /    舗装修繕計画箇所    ×    100（％）        | 0%             | %     | 100%  |
| 5  | 耐震化や無電柱化が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上                                       |                |       |       |
|    | 平塚市<br>橋梁耐震補強対策率    =    耐震完了橋梁数 / 要耐震化橋梁数 × 100（％）                  | 0%             | 33%   | 67%   |
| 6  | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                        |                |       |       |
|    | 鎌倉市<br>橋梁修繕率    =    修繕実施箇所数    /    長寿命化修繕計画箇所数    ×    100（％）      | 3%             | 6%    | 8%    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                |                |       |       |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                 | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                               | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                               | （H31当初）        | （R3末） | （R5末） |
| 27 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 大磯町<br>舗装の修繕率　＝　舗装修繕実施延長　／　舗装修繕計画延長×100（％）                    | 0%             | %     | 30%   |
| 28 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 二宮町<br>舗装補修の完了率　＝　平成28年度調査値のMCI＞4の舗装延長　／　１級・２級町道の総延長　×　100（％） | 72%            | %     | 73%   |
| 29 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 中井町<br>道路の保全率　＝　対策実施延長　／　対策必要延長　×　100（％）                      | 14%            | 29%   | 39%   |
| 30 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 山北町<br>トンネル補修の対策率　＝　対策完了トンネル数　／　要対策トンネル数　×　100（％）             | 0%             | 100%  | 100%  |
| 31 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 開成町<br>修繕整備済み整備率　＝　評価時点の修繕整備延長　／　町道舗装修繕計画総延長　×　100（％）         | 0%             | 15%   | 36%   |
| 32 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 箱根町<br>舗装修繕の完了率　＝　舗装修繕完了延長　／　舗装修繕延長　×　100（％）                  | 54%            | 62%   | 73%   |
| 33 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 湯河原町<br>舗装の修繕率　＝　補修延長　／　舗装補修計画延長　×　100（％）                     | 0%             | 24%   | 52%   |
| 34 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 愛川町<br>舗装の修繕率　＝　修繕済路線延長　／　修繕計画対象路線延長　×　100（％）                 | 0%             | %     | 100%  |
| 35 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                 |                |       |       |
|    | 茅ヶ崎市<br>舗装修繕率　　＝　修繕完了延長　　／　要修繕延長　×100　（％）                     | 0%             | %     | 100%  |
| 36 | 老朽化対策が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 海老名市<br>斜面对策率　＝　対策完了斜面数　／　要対策斜面数　×100　（％）                     | 0%             | %     | 100%  |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                 |                |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                  | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                                | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                                | （H31当初）        | （R3末） | （R5末） |
| 37 | 老朽化対策が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                   |                |       |       |
|    | 海老名市<br>橋りょう長寿命化修繕工事実施数 / 橋りょう長寿命化修繕工事対象橋梁数 × 100（％）           | 0%             | %     | 100%  |
| 38 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 伊勢原市<br>トンネル修繕率 = 修繕実施箇所数 / 長寿命化修繕計画箇所数 × 100（％）               | 0%             | %     | 100%  |
| 39 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 南足柄市<br>舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100（％）                   | 0%             | %     | 100%  |
| 40 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 平塚市<br>(第2期)舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100（％）               | 0%             | %     | 52%   |
| 41 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 真鶴町<br>舗装の修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装維持管理計画延長 × 100（％）                 | 0%             | %     | 100%  |
| 42 | 無電柱化が必要な施設に対し、対策を実施した割合の向上                                     |                |       |       |
|    | 秦野市<br>電線共同溝の整備率 = 整備延長 / 計画延長 × 100（％）                        | 65%            | %     | 85%   |
| 43 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 大和市<br>市内の道路附属物の健全度4以上の割合 = 健全度4以上の道路附属物基数 / 道路附属物全基数 × 100（％） | 60%            | 60%   | 65%   |
| 44 | 老朽化対策等が必要な施設に対し、対策等を実施した割合の向上                                  |                |       |       |
|    | 二宮町<br>斜面対策率 = 対策完了斜面数 / 要対策斜面数 × 100（％）                       | 0%             | 0%    | 0%    |
|    |                                                                |                |       |       |
|    |                                                                |                |       |       |
|    |                                                                |                |       |       |
|    |                                                                |                |       |       |

|     |           |  |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|--|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む |  | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |  |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等）                                         | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-001 | 道路                   | 一般       | 横須賀市     | 直接       | 横須賀市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 横須賀市道路施設定期点<br>検        | 路面性状調査120km、路面下<br>空洞化調査292km、道路案内<br>標識点検66基、FWD調査2.4km | 横須賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 30             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-001              |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-002 | 道路                   | 一般       | 横須賀市     | 直接       | 横須賀市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 横須賀市道路照明施設点<br>検        | 道路照明点検 N=4,330基                                          | 横須賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 132            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-002              |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-003 | 道路                   | 一般       | 横須賀市     | 直接       | 横須賀市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 横須賀市主要道路計画修<br>繕事業      | 舗装修繕L=2.03km                                             | 横須賀市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 306            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-003              |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-004 | 道路                   | 一般       | 平塚市      | 直接       | 平塚市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 平塚市舗装修繕事業               | 舗装修繕 L=0.04km                                            | 平塚市               | ■          | ■ |   |   |   | 2              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-004              |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-005 | 道路                   | 一般       | 平塚市      | 直接       | 平塚市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 平塚市橋梁耐震補強事業             | 耐震補強 12橋                                                 | 平塚市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 748            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-005 新規           |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-006 | 道路                   | 一般       | 平塚市      | 直接       | 平塚市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 平塚市舗装定期点検及び<br>舗装修繕計画策定 | 修繕計画策定 111.8km・路<br>面下空洞調査 77.4km・路面<br>性状調査 111.8km     | 平塚市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 28             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | A01-006              |          |          |          |      |          |      |                         |                                                          |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|---|---|---|-------|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2              | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                               | 事業内容<br>（延長・面積等）    | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |       | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| 道路事業    | A01-007 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市      | 市町村<br>道 | 修繕                | 市道042-007号線ほか5路<br>線                             | 舗装修繕6路線             | 鎌倉市               | ■          | ■ | ■ |   |       | 160            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | A01-007              |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-008 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市      | 市町村<br>道 | 修繕                | 鎌倉市橋梁修繕事業（15<br>m未満）                             | 橋梁修繕 N=4橋           | 鎌倉市               | ■          | ■ | ■ |   |       | 154            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | A01-008              |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-009 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市      | 市町村<br>道 | 修繕                | 市道067-000号線 神戸橋                                  | 橋梁修繕及び耐震補強 N=1<br>橋 | 鎌倉市               | ■          |   |   |   |       | 173            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | A01-009              |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-010 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市      | 市町村<br>道 | 修繕                | 市道209-081号線 大船駅<br>東口ベデストリアンデッ<br>キ              | 橋梁修繕 N=1橋           | 鎌倉市               |            | ■ | ■ | ■ |       | 50             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         |         | A01-010              |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-011 | 道路      | 一般                   | 藤沢市      | 直接       | 藤沢市      | 市町村<br>道 | 修繕       | 藤沢市道路ストック定期<br>点検 | 道路照明灯点検 1,641基、<br>のり面・擁壁 260箇所、路<br>面下空洞調査 94路線 | 藤沢市                 | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 473   |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-011 |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
| A01-012 | 道路      | 一般                   | 藤沢市      | 直接       | 藤沢市      | 市町村<br>道 | 修繕       | 藤沢市舗装修繕事業         | 舗装補修 L=13,535m                                   | 藤沢市                 | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 1,628 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |
|         | A01-012 |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                  |                     |                   |            |   |   |   |       |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等）                                  | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-013 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市舗装修繕事業             | 舗装修繕・調査 L=33.6km                                  | 小田原市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 996            |           | 策定済            |
|         |         | A01-013              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-014 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市路面下空洞調査<br>事業      | 路面下空洞調査 L=929.4km                                 | 小田原市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 100            |           | -              |
|         |         | A01-014              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-015 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市ポンプ施設修繕<br>事業      | ポンプ施設修繕 N= 7 箇所                                   | 小田原市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 229            |           | -              |
|         |         | A01-015              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-016 | 道路                   | 一般       | 茅ヶ崎市     | 直接       | 茅ヶ崎市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道0110号線ほか10路線         | 舗装修繕 L=4,788m                                     | 茅ヶ崎市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 291            |           | -              |
|         |         | A01-016              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-017 | 道路                   | 一般       | 茅ヶ崎市     | 直接       | 茅ヶ崎市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 駅周辺道路施設等更新             | 移動支援施設修繕 Ev 5 基、<br>Es 3 基                        | 茅ヶ崎市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 130            |           | 策定済            |
|         |         | A01-017              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-018 | 道路                   | 一般       | 逗子市      | 直接       | 逗子市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 逗子市道道路ストック定<br>期点検業務委託 | 路面性状調査 L=33.5km FW<br>D調査 L=3.6km 道路法面点<br>検 23箇所 | 逗子市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 17             |           | -              |
|         |         | A01-018              |          |          |          |      |          |      |                        |                                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|---|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2         | 要素となる事業名<br>（事業箇所）            | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
| 道路事業    | A01-019 | 道路                   | 一般       | 逗子市      | 直接       | 逗子市      | 市町村<br>道 | 修繕           | 逗子市舗装修繕事業                     | 舗装修繕 L=1,715m    | 逗子市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 89             |           | 策定済            |   |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         |         | A01-019              |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         | A01-020 | 道路                   | 一般       | 三浦市      | 直接       | 三浦市      | 市町村<br>道 | 修繕           | 三浦市 舗装修繕事業（期）                 | 舗装修繕 L=2005m     | 三浦市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 74             |           | 策定済            |   |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         |         | A01-020              |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         | A01-021 | 道路                   | 一般       | 三浦市      | 直接       | 三浦市      | 市町村<br>道 | 修繕           | 三浦市道24-3号線 10号橋 橋梁修繕事業（15m未満） | 橋梁修繕 N=1橋        | 三浦市               | ■          |   |   |   |   |                | 6         |                | - |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         |         | A01-021              |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         | A01-022 | 道路                   | 一般       | 秦野市      | 直接       | 秦野市      | 市町村<br>道 | 修繕           | 秦野市舗装修繕事業（期）                  | 舗装修繕 L=8,791m    | 秦野市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ |                | 783       |                | - |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         |         | A01-022              |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
| A01-023 | 道路      | 一般                   | 厚木市      | 直接       | 厚木市      | 市町村<br>道 | 修繕       | 厚木市重交道路線修繕事業 | 舗装修繕 2路線 1.9km                | 厚木市              | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ |   | 520            |           | -              |   |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         | A01-023 |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
| A01-024 | 道路      | 一般                   | 大和市      | 直接       | 大和市      | 市町村<br>道 | 改築       | 南大和相模原線電線共同溝 | 無電柱化 L=0.08km                 | 大和市              | ■                 | ■          | ■ | ■ |   |   | 185            |           | -              |   |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |
|         | A01-024 |                      |          |          |          |          |          |              |                               |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2                     | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |    | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
| 道路事業    | A01-025 | 道路                   | 一般       | 大和市      | 直接       | 大和市      | 市町村<br>道 | 修繕                       | 大和市舗装修繕事業          | 舗装修繕 L=3.3km     | 大和市               | ■          | ■ |   |   |    | 647            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | A01-025              |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A01-026 | 道路                   | 一般       | 伊勢原市     | 直接       | 伊勢原市     | 市町村<br>道 | 修繕                       | 伊勢原市舗装修繕事業         | 舗装修繕 22路線        | 伊勢原市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■  | 860            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | A01-026              |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A01-027 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市     | 市町村<br>道 | 修繕                       | 海老名市舗装修繕事業         | 舗装修繕 L=1,784m    | 海老名市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■  | 107            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | A01-027              |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A01-028 | 道路                   | 一般       | 座間市      | 直接       | 座間市      | 市町村<br>道 | 修繕                       | 座間市舗装修繕事業          | 舗装修繕 L=3,000m    | 座間市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■  | 600            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | A01-028              |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A01-029 | 道路                   | 一般       | 座間市      | 直接       | 座間市      | 市町村<br>道 | 修繕                       | 橋梁長寿命化修繕           | 橋梁修繕 N=9橋        | 座間市               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■  | 250            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         | A01-029 全橋策定中        |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
| A01-030 | 道路      | 一般                   | 南足柄市     | 直接       | 南足柄市     | 市町村<br>道 | 修繕       | 南足柄市橋りょう耐震化<br>事業（15m以上） | 橋りょう耐震補強 N=3橋      | 南足柄市             | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 71 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         | A01-030 |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                          |                    |                  |                   |            |   |   |   |    |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2                      | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                                  | 事業内容<br>（延長・面積等）                  | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-031 | 道路                   | 一般       | 南足柄市     | 直接       | 南足柄市     | 市町村<br>道 | 修繕                        | 南足柄市橋りょう耐震化<br>事業（15m未満）                            | 橋りょう耐震補強 N= 1 橋                   | 南足柄市              | ■          | ■ |   |   |     | 66             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-031              |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-032 | 道路                   | 一般       | 綾瀬市      | 直接       | 綾瀬市      | 市町村<br>道 | 修繕                        | 綾瀬市道路ストック定期<br>点検                                   | FWD調査 L=8.1km、路面性状<br>調査 L=84.0km | 綾瀬市               | ■          | ■ |   |   |     | 35             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-032              |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-033 | 道路                   | 一般       | 綾瀬市      | 直接       | 綾瀬市      | 市町村<br>道 | 修繕                        | 綾瀬市舗装修繕事業                                           | 舗装修繕 L=2,210m                     | 綾瀬市               | ■          | ■ |   |   |     | 60             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-033              |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-034 | 道路                   | 一般       | 寒川町      | 直接       | 寒川町      | 市町村<br>道 | 修繕                        | 寒川町舗装等修繕事業                                          | 舗装修繕 L=5.0km                      | 寒川町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 208            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-034              |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-035 | 道路      | 一般                   | 寒川町      | 直接       | 寒川町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 寒川町道路施設等点検修<br>繕計画策定      | 路面性状調査 L=165km                                      | 寒川町                               | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 53  |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-035 |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-036 | 道路      | 一般                   | 大磯町      | 直接       | 大磯町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 大磯町道路ストック定期<br>点検及び修繕計画策定 | 舗装・道路照明灯・道路構造<br>物の点検・修繕計画策定 L=<br>125km、N=537基、9箇所 | 大磯町                               | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 108 |                | 策定済       |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-036 |                      |          |          |          |          |          |                           |                                                     |                                   |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|-----|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2        | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）                        | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| 道路事業    | A01-037 | 道路                   | 一般       | 二宮町      | 直接       | 二宮町      | 市町村<br>道 | 修繕          | 二宮町道路舗装修繕事業        | 舗装修繕 5 路線、路面性状<br>点検、FWD調査              | 二宮町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 228            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-037              |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-038 | 道路                   | 一般       | 中井町      | 直接       | 中井町      | 市町村<br>道 | 修繕          | 中井町舗装修繕事業          | 舗装修繕L=6.2km・路面性状<br>点検・FWD調査・修繕計画策<br>定 | 中井町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■   | 536            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-038              |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-039 | 道路                   | 一般       | 松田町      | 直接       | 松田町      | 市町村<br>道 | 修繕          | 松田町町道修繕計画策定        | 舗装修繕計画策定 1式                             | 松田町               | ■          |   |   |   |     | 1              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-039              |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-040 | 道路                   | 一般       | 山北町      | 直接       | 山北町      | 市町村<br>道 | 修繕          | 松ヶ山隧道              | トンネル補修 L=0.1km                          | 山北町               | ■          |   |   |   |     | 21             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         |         | A01-040              |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-041 | 道路      | 一般                   | 開成町      | 直接       | 開成町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 町道201号線他2橋  | 橋梁修繕 N=3橋          | 開成町                                     |                   | ■          | ■ | ■ | ■ | 78  |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-041 |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
| A01-042 | 道路      | 一般                   | 開成町      | 直接       | 開成町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 町道200号線他1路線 | 舗装修繕 L=1.1km       | 開成町                                     | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ | 110 |                | -         |                |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |
|         | A01-042 |                      |          |          |          |          |          |             |                    |                                         |                   |            |   |   |   |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者      | 種別 1     | 種別 2              | 要素となる事業名<br>（事業箇所）                                     | 事業内容<br>（延長・面積等）                  | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|-----|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | 備考                   |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| 道路事業    | A01-043 | 道路                   | 一般       | 箱根町      | 直接       | 箱根町      | 市町村<br>道 | 修繕                | 箱根町舗装修繕事業                                              | 舗装修繕L=4100m・路面性状<br>調査9路線         | 箱根町               | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 214            |           | -              |     |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-043              |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-044 | 道路                   | 一般       | 真鶴町      | 直接       | 真鶴町      | 市町村<br>道 | 修繕                | 真鶴町舗装状況調査事業                                            | 路面性状調査 L=17.5km、FW<br>D調査 L=8.6km | 真鶴町               | ■          |   |   |   |   |                | 10        |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-044              |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-045 | 道路                   | 一般       | 湯河原町     | 直接       | 湯河原町     | 市町村<br>道 | 修繕                | 湯河原町舗装修繕事業                                             | 舗装修繕 L=1,500m                     | 湯河原町              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ |                | 165       |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-045              |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-046 | 道路                   | 一般       | 湯河原町     | 直接       | 湯河原町     | 市町村<br>道 | 修繕                | 湯河原町道路照明点検及<br>び修繕計画策定                                 | 点検・修繕計画策定 N=362<br>基              | 湯河原町              | ■          | ■ | ■ | ■ |   |                | 39        |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-046              |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| A01-047 | 道路      | 一般                   | 愛川町      | 直接       | 愛川町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 愛川町舗装修繕事業         | 舗装修繕 L=1,812m                                          | 愛川町                               | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ |   | 441            |           | -              |     |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-047 |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| A01-048 | 道路      | 一般                   | 愛川町      | 直接       | 愛川町      | 市町村<br>道 | 修繕       | 愛川町道路ストック定期<br>点検 | 道路標識 N=74箇所、道路照<br>明灯 N=311箇所、舗装 L=9<br>7.7km、法面 N=8箇所 | 愛川町                               | ■                 | ■          | ■ | ■ | ■ |   | 47             |           | -              |     |
|         |         |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-048 |                      |          |          |          |          |          |                   |                                                        |                                   |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）  | 事業内容<br>（延長・面積等）           | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|--|---|---|---|----------------|-----------|----------------|-----|
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
| 道路事業    | A01-049 | 道路                   | 一般       | 大磯町      | 直接       | 大磯町  | 市町村<br>道 | 修繕   | 大磯町舗装修繕事業           | 舗装修繕 L=400m                | 大磯町               |            |  | ■ | ■ | ■ | ■              | 100       |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-049              |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-050 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道038-000号線         | 舗装修繕 1路線                   | 鎌倉市               |            |  | ■ |   |   |                | 39        |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-051 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 鎌倉市舗装たわみ（FWD）<br>調査 | 舗装たわみ（FWD）調査 3路<br>線       | 鎌倉市               |            |  | ■ |   |   |                | 2         |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-052 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市路面性状調査事<br>業    | 路面性状調査 L=611.8km           | 小田原市              |            |  | ■ |   |   |                | 25        |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-053 | 道路                   | 一般       | 南足柄市     | 直接       | 南足柄市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 南足柄市道路ストック定<br>期点検  | 道路照明灯・道路構造物の点<br>検 N=401路線 | 南足柄市              |            |  | ■ | ■ | ■ | ■              | 55        |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A01-054 | 道路                   | 一般       | 山北町      | 直接       | 山北町  | 市町村<br>道 | 修繕   | 山北町道路舗装修繕計画<br>策定   | 路面性状調査及び計画策定<br>1式         | 山北町               |            |  |   | ■ | ■ |                | 6         |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                     |                            |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |     |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等）       | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-055 | 道路                   | 一般       | 湯河原町     | 直接       | 湯河原町 | 市町村<br>道 | 修繕   | 湯河原町道路法面点検及<br>び修繕計画策定  | 道路法面点検・修繕計画策定<br>N=1路線 | 湯河原町              |            | ■ | ■ |   |   | 9              |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-056 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 鎌倉市橋梁修繕事業（15m<br>以上）    | 橋梁修繕 2 橋               | 鎌倉市               |            | ■ | ■ | ■ |   | 174            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-057 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 鎌倉市橋梁修繕事業（15m<br>未満）その2 | 橋梁修繕 13橋               | 鎌倉市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 109            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-058 | 道路                   | 一般       | 茅ヶ崎市     | 直接       | 茅ヶ崎市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道0207号線 外27路線          | 舗装修繕 L=4.5km           | 茅ヶ崎市              |            | ■ |   |   |   | 411            |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-059 | 道路                   | 一般       | 大和市      | 直接       | 大和市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 大和市舗装修繕事業（第<br>2 期）     | 舗装修繕 L=24.08km         | 大和市               |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 2,138          |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-060 | 道路                   | 一般       | 伊勢原市     | 直接       | 伊勢原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 伊勢原市トンネル修繕事<br>業        | トンネル修繕 N=1箇所           | 伊勢原市              |            | ■ | ■ | ■ |   | 45             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                         |                        |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）       | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-061 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 海老名市橋りょう修繕事<br>業（15m以上）  | 橋梁補修12橋          | 海老名市              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 317            |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-062 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 海老名市橋りょう定期点<br>検及び修繕計画策定 | 橋梁点検219橋         | 海老名市              |            | ■ | ■ |   |   | 20             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-063 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 道路斜面地安全対策事業              | 自然斜面地14箇所        | 海老名市              |            | ■ | ■ | ■ | ■ | 69             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-064 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 鎌倉市路面性状調査                | 鎌倉市路面性状調査 99路線   | 鎌倉市               |            |   | ■ |   |   | 9              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-065 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市道路施設維持管<br>理計画更新事業   | 個別維持管理計画更新事業     | 小田原市              |            |   | ■ |   |   | 8              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-066 | 道路                   | 一般       | 南足柄市     | 直接       | 南足柄市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 南足柄市舗装修繕事業               | 舗装修繕 L=420m      | 南足柄市              |            |   | ■ | ■ | ■ | 45             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                          |                  |                   |            |   |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|------------------------|------------------|-------------------|------------|--|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）     | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-067 | 道路                   | 一般       | 茅ヶ崎市     | 直接       | 茅ヶ崎市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道0109号線ほか 4 路線        | 舗装修繕 L=900m      | 茅ヶ崎市              |            |  | ■ |   |   | 84             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-068 | 道路                   | 一般       | 伊勢原市     | 直接       | 伊勢原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 路面性状調査事業               | 路面性状調査 141km     | 伊勢原市              |            |  | ■ |   |   | 10             |           | -              |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-069 | 道路                   | 一般       | 平塚市      | 直接       | 平塚市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 平塚市舗装修繕事業（第<br>2 期）    | 舗装修繕 N=5箇所       | 平塚市               |            |  |   | ■ | ■ | 2              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-070 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道047-044号線ほか 1 路<br>線 | 舗装修繕 2 路線        | 鎌倉市               |            |  |   | ■ |   | 28             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-071 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道010-063号線            | 舗装修繕 1 路線        | 鎌倉市               |            |  |   | ■ | ■ | 28             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         | A01-072 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 鎌倉市道路舗装修繕計画<br>策定      | 舗装修繕計画策定 158路線   | 鎌倉市               |            |  |   | ■ |   | 3              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                        |                  |                   |            |  |   |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--|--|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
| 道路事業    | A01-073 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 海老名市路面性状調査事<br>業   | 路面性状調査 L=72km    | 海老名市              |            |  |  | ■ |   | 3              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-074 | 道路                   | 一般       | 海老名市     | 直接       | 海老名市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 海老名市路面下空洞調査<br>事業  | 路面下空洞調査 L=139km  | 海老名市              |            |  |  | ■ |   | 10             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-075 | 道路                   | 一般       | 真鶴町      | 直接       | 真鶴町  | 市町村<br>道 | 修繕   | 真鶴町舗装修繕事業          | 道路舗装 L=200m      | 真鶴町               |            |  |  | ■ |   | 12             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-076 | 道路                   | 一般       | 小田原市     | 直接       | 小田原市 | 市町村<br>道 | 修繕   | 小田原市道路付属物点検<br>事業  | 道路付属物点検 N=1,604基 | 小田原市              |            |  |  | ■ | ■ | 20             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-077 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 市道066-000号線        | 舗装修繕 1 路線        | 鎌倉市               |            |  |  |   | ■ | 13             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         | A01-078 | 道路                   | 一般       | 鎌倉市      | 直接       | 鎌倉市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 舗装たわみ（FWD）調査       | 舗装たわみ（FWD）調査     | 鎌倉市               |            |  |  |   | ■ | 6              |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                  |                   |            |  |  |   |   |                |           |                |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--|--|--|---|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1     | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等）     | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         | 備考                   |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
| 道路事業    | A01-079 | 道路                   | 一般       | 茅ヶ崎市     | 直接       | 茅ヶ崎市 | 市町村<br>道 | 点検   | 茅ヶ崎市道路ストック定期点検     | 路面性状調査 調査対象84路線      | 茅ヶ崎市              |            |  |  |  | ■ | 8              |           | -              |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         | A01-080 | 道路                   | 一般       | 秦野市      | 直接       | 秦野市  | 市町村<br>道 | 改築   | 市道 6 号線            | 電線共同溝工事 L=70m        | 秦野市               |            |  |  |  |   | ■              | 30        |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         | A01-080              |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         | A01-081 | 道路                   | 一般       | 大和市      | 直接       | 大和市  | 市町村<br>道 | 修繕   | 大和市道路附属物維持管理事業     | 道路附属物修繕              | 大和市               |            |  |  |  |   | ■              | 32        |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         | A01-082 | 道路                   | 一般       | 二宮町      | 直接       | 二宮町  | 市町村<br>道 | 修繕   | 道路斜面地安全対策事業        | 構造物補修設計、補修工事<br>1 箇所 | 二宮町               |            |  |  |  |   | ■              | 7         |                | -   |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      | 小計                |            |  |  |  |   |                | 16,136    |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    | 合計                   |                   |            |  |  |  |   | 16,136         |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |      |          |      |                    |                      |                   |            |  |  |  |   |                |           |                |     |

## 事後評価

### ○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事業主体において事業毎に事後評価を実施し、神奈川県で取りまとめ

事後評価の実施時期

令和7年度

公表の方法

各事業主体のホームページに掲載

### ○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 橋梁、トンネルや舗装などの道路施設の計画的な修繕を実施したことで、メンテナンスサイクルの構築やトータルコストの削減・平準化が図られ、道路利用者の安全・安心を確保することが出来た。
- ・ 橋梁の耐震補強、無電柱化を実施したことで、安全・安心な道路環境を確保することが出来た。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### ○ 特記事項（今後の方針等）

- ・ 引き続き、橋梁等の老朽化対策を計画的に進め、道路利用者の安全・安心の確保を図る。

| ○ 目標値の達成状況 |                                                   |      |                                                          |
|------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                            |      |                                                          |
|            | 目標値 / 実績値                                         |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                           |
| 1          | 平成31年度から5年間でいう省令・告示などに基づく定期点検実施率、個別施設ごとの点検・調査の実施率 |      |                                                          |
|            | 最 終<br>目標値                                        | 100% | コロナ禍の影響や他事業との調整等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。 |
|            | 最 終<br>実績値                                        | 85%  |                                                          |
| 2          | 平成31年度から5年間でいう個別施設ごとの長寿命化計画の策定・改定率                |      |                                                          |
|            | 最 終<br>目標値                                        | 100% |                                                          |
|            | 最 終<br>実績値                                        | 100% |                                                          |
| 3          | 主要道路の健全度　＝　MC15.0以上の路線数　／　主要道路路線数　×　100（％）        |      |                                                          |
|            | 最 終<br>目標値                                        | 61%  | コロナ禍の影響等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。         |
|            | 最 終<br>実績値                                        | 56%  |                                                          |
| 4          | 舗装修繕率　＝　舗装修繕実施箇所　／　舗装修繕計画箇所　×　100（％）              |      |                                                          |
|            | 最 終<br>目標値                                        | 100% |                                                          |
|            | 最 終<br>実績値                                        | 100% |                                                          |
| 5          | 橋梁耐震補強対策率　＝　耐震完了橋梁数／要耐震化橋梁数×100（％）                |      |                                                          |
|            | 最 終<br>目標値                                        | 67%  | 事業進捗に必要な財源を確保できなかったため。                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                        | 42%  |                                                          |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                               |      |                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                                        |      |                                                     |
|            | 目標値 / 実績値                                                     |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                      |
| 6          | 橋梁修繕率　＝　修繕実施箇所数　／　長寿命化修繕計画箇所数　×　100（％）                        |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                                    | 8％   |                                                     |
|            | 最　終<br>実績値                                                    | 15％  |                                                     |
| 7          | 舗装修繕率　＝　舗装修繕実施延長　／　舗装修繕計画延長　×　100（％）                          |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                                    | 91％  | 物価高騰、資材入手困難の影響により工事工期が遅延するなど計画通りに工事を進めることができなかったため。 |
|            | 最　終<br>実績値                                                    | 51％  |                                                     |
| 8          | 対策を行った舗装の打換率　＝　対策を行った舗装道の打換延長／修繕計画により対策が必要とされる舗装道の打換延長×100（％） |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                                    | 100％ | 新型コロナウイルスの影響及び事業費の平準化により施工時期に遅れが生じたもの。              |
|            | 最　終<br>実績値                                                    | 67％  |                                                     |
| 9          | 舗装修繕率　＝　修繕完了延長　／　要修繕延長×100（％）                                 |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                                    | 60％  | 物価高騰等により、事業進捗に必要な財源を確保できなかったため。                     |
|            | 最　終<br>実績値                                                    | 23％  |                                                     |
| 10         | 短期計画の舗装修繕率　＝　修繕を完了した延長　／　修繕予定延長×100（％）                        |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                                    | 75％  |                                                     |
|            | 最　終<br>実績値                                                    | 90％  |                                                     |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                  |      |                                                   |
|------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                           |      |                                                   |
|            | 目標値 / 実績値                                        |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                    |
| 11         | 部品の改善率　＝　対応箇所　／　耐久年数超過箇所 × 100（％）                |      |                                                   |
|            | 最　終<br>目標値                                       | 100％ |                                                   |
|            | 最　終<br>実績値                                       | 100％ |                                                   |
| 12         | 舗装等　（修繕実施率）＝　修繕済延長　／　要修繕延長　× 100（％）              |      |                                                   |
|            | 最　終<br>目標値                                       | 30％  |                                                   |
|            | 最　終<br>実績値                                       | 30％  |                                                   |
| 13         | 対策率　＝　修繕済延長　／　舗装修繕が必要な道路延長　×　100（％）              |      |                                                   |
|            | 最　終<br>目標値                                       | 52％  | コロナ過の影響等により、予算の確保が困難となり、計画どおりに事業を実施することができなかったため。 |
|            | 最　終<br>実績値                                       | 18％  |                                                   |
| 14         | 橋梁修繕率　＝　修繕済橋梁数　／　修繕対象橋梁数（　判定）　×　100（％）           |      |                                                   |
|            | 最　終<br>目標値                                       | 100％ |                                                   |
|            | 最　終<br>実績値                                       | 100％ |                                                   |
| 15         | （　期）舗装の修繕率　＝　舗装の修繕を実施した延長　／　舗装の修繕が必要な延長　×　100（％） |      |                                                   |
|            | 最　終<br>目標値                                       | 100％ | 物価高騰等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。     |
|            | 最　終<br>実績値                                       | 81％  |                                                   |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                                           |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 番号         | 指標（略称）                                                                    |                |
|            | 目標値 / 実績値                                                                 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 16         | 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100（％）                                           |                |
|            | 最終目標値                                                                     | 100％           |
|            | 最終実績値                                                                     | 100％           |
| 17         | 市内1・2級幹線におけるMCI4以上の割合 = 市内1・2級幹線におけるMCI4以上の延長 / 市内1・2級幹線総延長 × 100（％）      |                |
|            | 最終目標値                                                                     | 90％            |
|            | 最終実績値                                                                     | 97％            |
| 18         | 電線共同溝の整備率 = 整備完了延長 / 計画延長 × 100（％）                                        |                |
|            | 最終目標値                                                                     | 100％           |
|            | 最終実績値                                                                     | 100％           |
| 19         | 要対策路線における舗装修繕割合 = 対策完了路線の延長 / 路面性状調査MCI 5 及び道路管理パトロールによる要対策路線の延長 × 100（％） |                |
|            | 最終目標値                                                                     | 61％            |
|            | 最終実績値                                                                     | 53％            |
| 20         | 舗装修繕率 = 舗装修繕工事実施路線数 / 舗装修繕工事計画路線数 × 100（％）                                |                |
|            | 最終目標値                                                                     | 20％            |
|            | 最終実績値                                                                     | 23％            |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                             |      |                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                                      |      |                                                   |
|            | 目標値 / 実績値                                                   |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                    |
| 21         | 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100（％）                             |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 100％ | コロナ禍の影響等により、予算の確保が困難となり、計画どおりに事業を実施することができなかったため。 |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 37％  |                                                   |
| 22         | 対策を行った橋梁の修繕率 = 対策を行った橋りょう数 / 修繕計画により対策が必要とされる橋りょう数 × 100（％） |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 100％ | 他事業との調整等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。  |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 91％  |                                                   |
| 23         | 耐震化率（橋長15m以上） = 耐震化完了橋りょう数 / 耐震化計画橋りょう数 × 100（％）            |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 71％  |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 71％  |                                                   |
| 24         | 耐震化率（橋長15m未満） = 耐震化完了橋りょう数 / 耐震化計画橋りょう数 × 100（％）            |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 33％  |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 33％  |                                                   |
| 25         | 舗装修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100（％）                        |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 100％ |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 100％ |                                                   |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                             |      |                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                                      |      |                                              |
|            | 目標値 / 実績値                                                   |      | 目標値と実績値に差が出た要因                               |
| 26         | 寒川町道路舗装修繕計画に基づく町道路路面破損解消率 = 町道路路面破損解消延長 / 寒川町道路総延長 × 100（％） |      |                                              |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 88％  |                                              |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 88％  |                                              |
| 27         | 舗装の修繕率 = 舗装修繕実施延長 / 舗装修繕計画延長 × 100（％）                       |      |                                              |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 30％  | 資材高騰等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 8％   |                                              |
| 28         | 舗装補修の完了率 = 平成28年度調査値のMCI > 4の舗装延長 / 1級・2級町道の総延長 × 100（％）    |      |                                              |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 73％  |                                              |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 79％  |                                              |
| 29         | 道路の保全率 = 対策実施延長 / 対策必要延長 × 100（％）                           |      |                                              |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 39％  | 物価高騰等により、予算の確保が困難となり計画通りに事業を実施することができなかったため。 |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 31％  |                                              |
| 30         | トンネル補修の対策率 = 対策完了トンネル数 / 要対策トンネル数 × 100（％）                  |      |                                              |
|            | 最 終<br>目標値                                                  | 100％ |                                              |
|            | 最 終<br>実績値                                                  | 100％ |                                              |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                |      |                                                   |
|------------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                         |      |                                                   |
|            | 目標値 / 実績値                                      |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                    |
| 31         | 修繕整備済み整備率 = 評価時点の修繕整備延長 / 町道舗装修繕計画総延長 × 100（％） |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                     | 36％  | 人件費及び資材高騰により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。 |
|            | 最 終<br>実績値                                     | 35％  |                                                   |
| 32         | 舗装修繕の完了率 = 舗装修繕完了延長 / 舗装修繕延長 × 100（％）          |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                     | 73％  | 他事業との調整等により、予算の確保が困難となり、計画通りに事業を実施することができなかったため。  |
|            | 最 終<br>実績値                                     | 71％  |                                                   |
| 33         | 舗装の修繕率 = 補修延長 / 舗装補修計画延長 × 100（％）              |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                     | 52％  |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                     | 78％  |                                                   |
| 34         | 舗装の修繕率 = 修繕済路線延長 / 修繕計画対象路線延長 × 100（％）         |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                     | 100％ |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                     | 100％ |                                                   |
| 35         | 舗装修繕率 = 修繕完了延長 / 要修繕延長 × 100（％）                |      |                                                   |
|            | 最 終<br>目標値                                     | 100％ |                                                   |
|            | 最 終<br>実績値                                     | 100％ |                                                   |

| ○ 目標値の達成状況 |                                               |      |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                        |      |                                                     |
|            | 目標値 / 実績値                                     |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                      |
| 36         | 斜面对策率　＝　対策完了斜面数　／　要対策斜面数　× 100　（％）            |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                    | 100％ | 物価高騰、資材入手困難の影響により工事工期が遅延するなど計画通りに工事を進めることができなかったため  |
|            | 最　終<br>実績値                                    | 0％   |                                                     |
| 37         | 橋りょう長寿命化修繕工事実施数　／　橋りょう長寿命化修繕工事対象橋梁数　×　100　（％） |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                    | 100％ | 物価高騰、資材入手困難の影響により工事工期が遅延するなど計画通りに工事を進めることができなかったため。 |
|            | 最　終<br>実績値                                    | 25％  |                                                     |
| 38         | トンネル修繕率　＝　修繕実施箇所数　／　長寿命化修繕計画箇所数　×　100（％）      |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                    | 100％ |                                                     |
|            | 最　終<br>実績値                                    | 100％ |                                                     |
| 39         | 舗装修繕率　＝　舗装修繕実施延長　／　舗装修繕計画延長　×　100（％）          |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                    | 100％ |                                                     |
|            | 最　終<br>実績値                                    | 100％ |                                                     |
| 40         | (第２期)舗装修繕率＝舗装修繕実施延長／舗装修繕計画延長×100（％）           |      |                                                     |
|            | 最　終<br>目標値                                    | 52％  |                                                     |
|            | 最　終<br>実績値                                    | 100％ |                                                     |

| ○ 目標値の達成状況 |                                                             |      |                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）                                                      |      |                                                |
|            | 目標値 / 実績値                                                   |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                 |
| 41         | 舗装の修繕率　＝　舗装修繕実施延長　/　舗装維持管理計画延長　×　100（％）                     |      |                                                |
|            | 最　終<br>目標値                                                  | 100％ |                                                |
|            | 最　終<br>実績値                                                  | 100％ |                                                |
| 42         | 電線共同溝の整備率　＝　整備延長　/　計画延長　×　100（％）                            |      |                                                |
|            | 最　終<br>目標値                                                  | 85％  | 特殊資材の調達に時間を要し、事業を一部次年度に繰越したことから、工事未完了の部分があるため。 |
|            | 最　終<br>実績値                                                  | 83％  |                                                |
| 43         | 市内の道路附属物の健全度 4 以上の割合　＝　健全度 4 以上の道路附属物基数　/　道路附属物全基数　×　100（％） |      |                                                |
|            | 最　終<br>目標値                                                  | 65％  |                                                |
|            | 最　終<br>実績値                                                  | 68％  |                                                |
| 44         | 斜面对策率　＝　対策完了斜面数　/　要対策斜面数　×　100（％）                           |      |                                                |
|            | 最　終<br>目標値                                                  | 0％   |                                                |
|            | 最　終<br>実績値                                                  | 0％   |                                                |
|            |                                                             |      |                                                |
|            |                                                             |      |                                                |
|            |                                                             |      |                                                |