

事業評価シート（平成25年度分）

1. 事業の位置付け

事務事業名	橋りょう震災対策事業		
事業担当	土木部 道路整備課		
事業種類	● ハード ○ ソフト		
総合計画の位置付け	'05	基本目標5 安全で、みんなが快適に暮らせるまち	
	'01	①〈安全〉災害に強い安全なまちづくりを進める	
	'02	2 被害を最小限に抑える防災の環境を充実する	
根拠法令等			
対象・受益者		事業期間	
委託、協働	【委託： 3セク・財団 企業 NPO その他】【協働： 】		
目的・目標		事業の概要	
震災時における落橋が防止されています。		地震による落橋を防止するため、落橋防止対策工事を実施します。	

2. 事業の検証

活動指標①	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
活動指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
成果指標①	指標名	橋りょう耐震補強進捗率			単位	%
	説明・算定式	平成28年度までの指数累計に対する当該年度までの指数累計の率。現況調査10、下部工40、上部工40、落橋工事10				
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標	10	39	68	77	
	実績	10	50	53		
成果指標②	指標名				単位	
	説明・算定式					
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	目標					
	実績					
進捗状況	②：若干遅れている					
	遅れている理由	城所架道橋の施工協議が遅れているため。				
平成25年度の主な取組と成果						
大神橋、観音橋、野原橋の地震による落橋防止のための工事を行いました。						
平成25年度の検証結果	B：おおむね成果があがった					

項目	分析の視点	左記の視点に関する分析・課題の抽出	総合評価	
事業分析	必要性	<input checked="" type="checkbox"/> 市民ニーズ <input checked="" type="checkbox"/> 事業目的の達成状況 <input checked="" type="checkbox"/> 市の関与の必要性 <input type="checkbox"/> その他	震災等による落橋防止対策は、橋りょうの安全確保のため必要性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	有効性	<input type="checkbox"/> 上位施策への貢献 <input checked="" type="checkbox"/> 市民満足度を高める方策 <input checked="" type="checkbox"/> 継続による成果向上の可能性 <input type="checkbox"/> その他	市民の安心、安全のまちづくりの点から、有効性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 低
	妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の目的、対象、内容 <input type="checkbox"/> 受益者負担、補助額 <input type="checkbox"/> 業務の執行体制(人員配置、業務分担) <input type="checkbox"/> その他	安全で快適な生活環境の確保のため、道路管理者として必要な事業であり、妥当性は高いと考えます。	<input checked="" type="radio"/> 高 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
	効率性	<input checked="" type="checkbox"/> 業務プロセス改善による効率化の方策 <input checked="" type="checkbox"/> コスト削減の可能性 <input type="checkbox"/> 事業手法(民活の余地、事業形態の検討) <input type="checkbox"/> その他	耐震補強工事のコスト削減に取り組みます。	<input type="radio"/> 高 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 低
今後に向けた課題の分析		城所架道橋の耐震対策を進めながら、その他の耐震補強が必要な橋りょうの整備をする必要があります。		

3. 年度別事業内容・決算額

(単位:千円)

		平成23年度 決算額	平成24年度 決算額	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額
事業内容		橋りょうの現況調査	城所架道橋下部工補修工事、落橋防止工事	落橋防止工事	耐震補強工事等
財源内訳	国庫支出金	0	24,750	0	15,950
	県支出金	0	0	0	0
	起債	0	48,000	7,000	5,000
	その他 特財	0	0	0	0
	一般財源	0	14,574	12,824	22,050
事業費 (A)		0	87,324	19,824	43,000
執行率 (%)		—	98.83	94.40	
内訳	職員 (人)	1.05	1.05	0.95	0.55
	再任用 (人)	0.00	0.00	0.00	0.00
人件費 (B)		8,510	8,416	7,551	4,298
フルコスト (A+B)		8,510	95,740	27,375	47,298

4. 今後の事業展開(担当課としての提案)

平成27年度の取組方針	地震による落橋を防止するため、設計委託や補強工事を行います。
課長コメント	落橋による市民生活への影響が甚大なことから、橋りょう耐震計画を策定し、計画的に事業を進めます。