

添付資料 6

石綿分析結果報告書の概要

【※分析結果報告書の概要（令和4年2月）】

アスベスト分析結果一覧
(市営中原上宿住宅アスベスト調査委託)

※分析方法は、JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。

No.	建屋名称	採取日	建材名	部位	場所	層No.	層状態（色）	材質（推定）	分析結果					
									ワタシ	アサ	カト	ヒコ	アサ	ワタシ
1	市営中原上宿住宅	2022/1/28	塗材	壁	外壁（東面）	1	白	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	アスベスト含有なし
						2	白灰	主材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
						3	ライトグレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
						4	クリーム	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
2	市営中原上宿住宅	2022/1/28	塗材	壁	外壁（北面）	1	白	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	アスベスト含有なし
						2	白灰	主材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
						3	ライトグレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
						4	クリーム	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
3	LPガス貯蔵設備	2022/1/28	塗材	壁	外壁	1	アイボリー	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	アスベスト含有なし
						2	グレー	躯体	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	

※各建材の仕上げ面（表面）から層1、層2…を示す。色は目視により判断した。
材質については、目視による推定である。

【※分析結果報告書の概要（令和5年3月）】

アスベスト分析結果一覧
 （中原上宿住宅解体に係るアスベスト分析サンプル調査業務）

※分析方法は、JIS A 1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による。

No.	採取日	建材名	部位	場所	層No.	層状態（色）	材質（推定）	分析結果						
								777777	77777	7777777	777777	7777777	7777777	定性結果 (JIS A 1481-1)
1	2023/3/2	モルタル	床	階段室1階	1	グレー	セメント材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
2	2023/3/2	モルタル防水	床	階段室2～5階	1	ベージュ	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
					2	グレー	セメント材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
3	2023/3/2	モルタル（滑り止め改修部）	床	階段室	1	グレー	セメント材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
4	2023/3/2	仕上塗材	壁	階段室	1	アイボリー	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
					2	白	主材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					3	ライトグレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					4	クリーム	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					5	グレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
5	2023/3/2	コーキング	サッシ廻り	外壁（北面）	1	グレー	樹脂	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
6	2023/3/2	プラスター	壁	503号室 玄関	1	ベージュ	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
					2	白	石膏	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					3	ライトグレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
7	2023/3/2	石膏ボードノ上パーライトリシン吹付	天井	503号室 玄関	1	白	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
					2	ベージュ	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					3	ブラウン	有機繊維質	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					4	白	石膏	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					5	ブラウン	有機繊維質	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
8	2023/3/2	仕上塗材	壁	503号室 浴室	1	ベージュ	塗材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし
					2	白	主材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
					3	グレー	下地調整材	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	
9	2023/3/2	コーキング	サッシ廻り	503号室 バルコニー	1	ベージュ	樹脂	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	含有なし	7x ⁶ シ含有なし

※各建材の仕上げ面（表面）から層1、層2…を示す。色は目視により判断した。
 材質については、目視による推定である。

【※分析結果報告書の概要（令和5年3月）】

2. 調査結果

2-1.調査対象建材一覧

設計図書調査、現地調査を経て判明した、調査対象建材を一覧にまとめた。
 調査対象建材中、依頼者との協議により分析を行った9建材の結果及び依頼者が以前に行った分析結果を下表に示す。今回、分析を行わなかった調査対象建材は依頼者より、解体時の調査で「分析」または「みなし」の判断を行う為、「不明」とする指示を受けた。

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

建材No.	建材名	部位	主な使用箇所			石綿含有の有無			建材種別		備考
			階	地点No.	箇所名	判断方法	石綿有無	石綿種類	種別	レベル	
1	仕上塗材	壁	-	①-1	外壁(東面)	分析	無	-	-	-	2022年に分析済み
2	仕上塗材	壁	-	①-2	外壁(西面)	-	不明	-	-	-	モルタル刷毛引ノ上吹付リシン→改修済み
3	仕上塗材	壁	-	①-3	外壁(南面)	-	不明	-	-	-	モルタル刷毛引ノ上吹付リシン→改修済み
4	フレキシブル板(非常階段出口)	扉	1	①-3	外壁(南面)	-	不明	-	-	-	非常階段出口
5	仕上塗材	壁	-	①-4	外壁(北面)	分析	無	-	-	-	2022年に分析済み
6	仕上塗材(軒天部)	天井	-	①-4	外壁(北面)	-	不明	-	-	-	コンクリート打ち放しノ上吹付リシン
7	コーキング	壁	-	①-4	外壁(北面)	分析	無	-	-	-	サッシ廻り
8	セメント円筒	床	R	①-5	屋上 他	-	不明	-	-	-	浴室→パイプシャフト→屋上
9	ウレタン防水	床	R	①-5	屋上	-	不明	-	-	-	改修時にモルタル防水の上 にモルタル+シート防水+ウレタン防水を行っている。 その他、高架水槽の撤去や 設置を行っている様で場所により 使用建材が違う可能性が 有る。
10	シート防水	床	R	①-5	屋上	-	不明	-	-	-	
11	モルタル	床	R	①-5	屋上	-	不明	-	-	-	
12	モルタル防水	床	R	①-5	屋上	-	不明	-	-	-	竣工時の仕様
13	モルタル	床・巾木・腰壁	1	①-6	階段室 他	分析	無	-	-	-	
14	モルタル防水	床・巾木・腰壁	2-5	①-6	階段室 他	分析	無	-	-	-	
15	モルタル(滑り止め改修部)	床	1-5	①-6	階段室	分析	無	-	-	-	滑り止め改修場所のモルタル再施工
16	仕上塗材	壁・天井	1-5	①-6	階段室	分析	無	-	-	-	モルタル刷毛引ノ上吹付リシン→改修済み
17	仕上塗材	壁	1	①-7	プロパン庫(外壁)	分析	無	-	-	-	2022年に分析済み

※判断方法を以下の記号で示す。

a: 国土交通省、経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」

b: メーカーの証明書、ホームページ情報等

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

建材 No.	建材名	部位	主な使用箇所			石綿含有の有無			建材種別		備考
			階	地点 No.	箇所名	判断 方法	石綿 有無	石綿 種類	種別	レベル	
18	仕上塗材	壁	1	①-7	プロパン庫	—	不明	—	—	—	入口上部のみ
19	波板スレート板	天井	1	①-7	プロパン庫	—	不明	—	—	—	
20	パッキン	配管	1	①-7	プロパン庫	—	不明	—	—	—	パッキン多数有
21	プラスター	壁	2	②-1	202玄関 他	分析	無	—	—	—	
22	石膏ボード	壁	2	②-2	202居室(南側)	—	不明	—	—	—	
23	パーライトリシン吹付	天井	2	②-2	202居室(南側) 他	分析	無	—	—	—	2008年に分析済み
24	セメント板	床	2	②-6	202浴室	—	不明	—	—	—	セメント板200×200×12mmが 床に放置
25	大平板(便所側)	壁	2	②-6	202浴室 他	—	不明	—	—	—	
26	仕上塗材	壁・天井	2	②-6	202浴室 他	分析	無	—	—	—	モルタル刷毛引吹付リシン
27	セメント円筒	壁	2	②-6	202浴室 他	—	不明	—	—	—	浴室→パイプシャフト→屋上
28	コーキング	壁	2	②-6	202浴室 他	—	不明	—	—	—	目地コーキング
29	クッションフロア	床	2	②-7	202台所	—	不明	—	—	—	
30	ケイカル坂(流し周り)	壁	2	②-7	202台所	—	不明	—	—	—	
31	石膏ボード(流し周り)	壁	2	②-7	202台所	—	不明	—	—	—	
32	コーキング	壁	2	②-7	202台所	—	不明	—	—	—	流し周り隙間
33	フレキシブル板	壁	2	②-8	202物置 他	—	不明	—	—	—	
34	塗膜防水	床	2	②-9	202パルコニー 他	—	不明	—	—	—	モルタル防水金ゴテ→改修 済み

※判断方法を以下の記号で示す。

a: 国土交通省、経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」

b: メーカーの証明書、ホームページ情報等

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

建材No.	建材名	部位	主な使用箇所			石綿含有の有無			建材種別		備考
			階	地点No.	箇所名	判断方法	石綿有無	石綿種類	種別	レベル	
35	仕上塗材	壁	2	②-9	202バルコニー 他	—	不明	—	—	—	モルタル刷毛引吹付リシン→改修済み
36	フレキシブル板(PS面)	壁	2	②-9	202バルコニー 他	—	不明	—	—	—	
37	コーキング	壁	2	②-9	202バルコニー 他	分析	無	—	—	—	サッシ廻り
38	仕上塗材	天井	2	②-9	202バルコニー 他	—	不明	—	—	—	コンクリート打ち放ノ上吹付リシン→改修済み
39	モルタル(補修部)	天井	3	③-3	301居室(北側) 他	—	不明	—	—	—	
40	フレキシブル板(非常階段)	壁	3	③-9	301バルコニー	—	不明	—	—	—	非常階段間仕切り
41	石膏ボードノ上パーライトリシン吹付	天井	5	⑤-1	503玄関 他	分析	無	—	—	—	
42	石膏ボード	壁	5	⑤-2	502居室(南側)	—	不明	—	—	—	
43	石膏ボード	天井	5	⑤-4	503押入	分析	無	—	—	—	建材No.41の石膏ボードの分析結果を適用
44	クッションフロア	床	5	⑤-5	503便所 他	—	不明	—	—	—	
45	フレキシブル板ノ上パーライトリシン吹付	天井	5	⑤-6	503浴室	—	不明	—	—	—	
46	ケイカル坂(流し周り)	壁	5	⑤-7	503台所	—	不明	—	—	—	
47	石膏ボード	天井	5	⑤-7	503台所	—	不明	—	—	—	設計図面では石膏ボードノ上パーライトリシン吹付→設計変更または改修
	以下余白										

※判断方法を以下の記号で示す。

a: 国土交通省、経済産業省「石綿(アスベスト)含有建材データベース」

b: メーカーの証明書、ホームページ情報等

2-3.調査仕上表

調査対象建築物の全部位の調査結果を下表に示す。各部位の建材No.に「-」があれば、その仕上げに石綿は使用されていない「調査対象外建材」と判断したことを意味する。建材No.が入っていれば調査対象建材として判断したことになり、石綿含有であれば赤字記入とした。また、建材No.が同じであれば同建材が使用されていることを示す。

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠ぺい部の仕上げを表す)										天井内				その他				
			建材No.	床	建材No.	巾木	建材No.	腰壁	建材No.	壁	建材No.	天井	建材No.	柱	建材No.	スラブ	建材No.	壁	建材No.	設備他	
外	①-1	外壁(東面)	-	-	-	-	-	-	1	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外	①-2	外壁(西面)	-	-	-	-	-	-	2	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外	①-3	外壁(南面)	-	-	-	-	-	-	3	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	4	フレキシブル板(非常階段出口)	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外	①-4	外壁(北面)	-	-	-	-	-	-	5	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	7	コーキング(サッシ廻り)	6	軒天:コンクリート打ち放しノ上吹付リシン	-	-	-	-	-	-	-	-	
R	①-5	屋上	8	セメント円筒	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			9 10 11	モルタル、シート防水、ウレタン防水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			12	モルタル防水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	①-6	階段室	15	モルタル(滑り止め改修部)	-	-	-	-	16	仕上塗材	16	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	
			13	モルタル	13	モルタル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ~ 5	①-6	階段室	15	モルタル(滑り止め改修部)	-	-	-	-	16	仕上塗材	16	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14	モルタル防水	14	モルタル防水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
外	①-7	プロパン庫(外壁)	-	-	-	-	-	-	17	仕上塗材	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

建材名略称

--

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点 No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠べい部の仕上げを表す)											天井内				その他			
			建 材 No.	床	建 材 No.	巾 木	建 材 No.	腰 壁	建 材 No.	壁	建 材 No.	天 井	建 材 No.	柱	建 材 No.	ス ラ ブ	建 材 No.	壁	建 材 No.	設 備 他	
外	①-7	プロパン庫	-	コン クリ ート	-	-	-	-	-	-	コン クリ ート ブ ロック	19	波 板 ス レ ート	-	-	-	-	-	-	20	配 管 フ ラ ン ジ パ ッ キ ン
			-	-	-	-	-	-	18	リ シ ン 吹 付 (入 口 上)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外	①-8	自転車置場 (東側)	-	コン クリ ート	-	-	-	-	-	-	金 属	-	金 属 屋 根	-	金 属	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外	①-9	自転車置場 (北側)	-	コン クリ ート	-	-	-	-	-	-	金 属	-	金 属 屋 根	-	金 属	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	②-1	202号室 玄関	-	-	-	木 製	-	VP	-	ベ ニ ヤ (便 所 面)	-	VP	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14	モ ル タ ル 防 水	14	モ ル タ ル 防 水	13	モ ル タ ル	21	プ ラ ス タ ー	-	コ ン ク リ ー ト 打 放	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-2	202号室 居室(南側)	-	-	-	-	-	-	22	ベ ニ ヤ、上 方PB(台 所 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	タ タ ミ 敷	-	畳 寄 せ	-	-	21	プ ラ ス タ ー	23	パ ー ラ イ ト リ シ ン 吹 付	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-3	202号室 居室(北側)	-	-	-	-	-	-	-	木 質 パ ネ ル 張 (北 面、階 段 室 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	タ タ ミ 敷、一 部 板 張	-	畳 寄 せ	-	-	21	プ ラ ス タ ー	23	パ ー ラ イ ト リ シ ン 吹 付	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-4	202号室 押入	-	-	-	-	-	-	-	木 質 パ ネ ル 張 (北 面)	-	VP	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ベ ニ ヤ 5.5mm	-	雑 巾 摺	-	-	21	プ ラ ス タ ー	-	コ ン ク リ ー ト 打 放	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-5	202号室 便所	-	-	-	-	-	-	-	ベ ニ ヤ (玄 関、 浴 室 側)	-	VP	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	合 板	-	木 製	-	-	21	プ ラ ス タ ー	-	コ ン ク リ ー ト 打 放	-	-	-	-	-	-	-	-	

建材名略称

--

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点 No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠ぺい部の仕上げを表す)											天井内			その他			
			建材 No.	床	建材 No.	巾木	建材 No.	腰壁	建材 No.	壁	建材 No.	天井	建材 No.	柱	建材 No.	スラブ	建材 No.	壁	建材 No.	設備他
2	②-6	202号室 浴室	24	セメント板 200×200 ×12mm放 置	-	-	-	VP	25	大平板 (便所 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			14	モルタル 防水	-	-	14	モルタル 防水	26	吹付リ シン	26	吹付リ シン	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	27	セメント 円筒φ 115mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	28	目地コー キング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	②-7	202号室 台所	-	-	-	-	-	-	30 31	ケイカル 坂、 PB(流し 周り)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	21	プラス ター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			29	クッション フロア	-	木製	13	モルタル	32	コーキ ング(流 し隙間)	23	パーライト シン吹付	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-8	202号室 物置	-	-	-	-	-	-	33	フレキシ ブル板(一 部)	-	-	-	-	-	-	-	-		
			14	モルタル 防水	-	-	-	-	13	モルタル	-	コンクリ ート打放	-	-	-	-	-	-	-	
2	②-9	202号室 バルコニー	34	塗膜防 水	-	-	-	-	35	仕上塗 材	38	仕上塗 材	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	36	フレキシ ブル板(パイ プシャフト面)	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	37	目地 コーキ ング	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	②- 10	202号室 パイプシャフト	-	-	-	-	-	-	36	フレキシ ブル板(東、 西面)	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	吹き抜 け	-	-	-	-	-	コンクリ ート打放	-	吹き抜 け	-	-	-	-	-	27	セメント円 筒	
3	③-1	301号室 玄関	-	-	-	木製	-	VP	-	ベニヤ (便所 面)	-	VP	-	-	-	-	-	-		
			14	モルタル 防水	14	モルタル 防水	13	モルタル	21	プラス ター	-	コンクリ ート打放	-	-	-	-	-	-	-	

建材名略称

--

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点 No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠ぺい部の仕上げを表す)										天井内				その他			
			建材 No.	床	建材 No.	巾木	建材 No.	腰壁	建材 No.	壁	建材 No.	天井	建材 No.	柱	建材 No.	スラブ	建材 No.	壁	建材 No.	設備他
3	③-2	301号室 居室(南側)	-	-	-	-	-	-	-	木質パネル (妻面、 台所面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	タタミ敷	-	畳寄せ	-	-	21	プラス ター	23	パーライトリ ン吹付	-	-	-	-	-	-	-	-
3	③-3	301号室 居室(北側)	-	-	-	-	-	-	木質パネル 張(北面、階 段室面、妻 面)	39	モルタル (一部補 修)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	タタミ 敷、一 部板張	-	畳寄せ	-	-	21	プラス ター	23	パーライトリ ン吹付	-	-	-	-	-	-	-	-
3	③-4	301号室 押入	-	-	-	-	-	-	木質パネル 張(北面、妻 面)	39	モルタル (一部補 修)	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ベニヤ 5.5mm	-	雑巾摺	-	-	21	プラス ター	-	コンクリー ト打放	-	-	-	-	-	-	-	-
3	③-5	301号室 便所	-	-	-	-	-	-	ベニヤ (玄関、 浴室側)	-	VP	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	合板	-	木製	-	-	21	プラス ター	-	コンクリー ト打放	-	-	-	-	-	-	-	-
3	③-6	301号室 浴室	14	モルタル 防水	-	-	-	VP	25	大平板 (便所 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	14	モルタル 防水	26	吹付リ ン	25	吹付リ ン	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	27	セメント 円筒φ 115mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	28	目地コー キング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	③-7	301号室 台所	-	-	-	-	-	-	ベニヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	板張	-	木製	13	モルタル	21	プラス ター	23	パーライトリ ン吹付	-	-	-	-	-	-	-	
3	③-8	301号室 物置	-	-	-	-	-	-	プレキ シブル 板(一部 張)	33	-	-	-	-	-	-	-	-		
			14	モルタル 防水	-	-	-	-	13	モルタル	-	コンクリー ト打放	-	-	-	-	-	-	-	

建材名略称

VP:塩化ビニールペイント

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点 No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠ぺい部の仕上げを表す)										天井内				その他			
			建 材 No.	床	建 材 No.	巾 木	建 材 No.	腰 壁	建 材 No.	壁	建 材 No.	天 井	建 材 No.	柱	建 材 No.	ス ラ ブ	建 材 No.	壁	建 材 No.	設 備 他
3	③-9	301号室 バルコニー	34	塗膜防 水	-	-	-	-	35	仕上塗 材	38	仕上塗 材	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	36	フレキシブル 板(パイプ シャフト面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	36	目地 コーキ ング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	40	フレキシブル 板(非常 階段面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	③- 10	301号室 パイプシャフト	-	-	-	-	-	36	フレキシブル 板(東、 西面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	吹き抜 け	-	-	-	-	-	コンクリ ート打 放	-	吹き抜 け	-	-	-	-	-	-	27	セメント円 筒
5	⑤-1	503号室 玄関	-	-	-	木製	-	VP	-	ベニヤ (便所 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			14	モルタル 防水	14	モルタル 防水	13	モルタル	21	プラス ター	41	PB79ノ上 パーライトリ ン吹付	-	-	-	木毛セ メント板	-	-	-	-
5	⑤-2	503号室 居室(南側)	-	-	-	-	-	-	42	PB(台 所面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	タタミ敷	-	畳寄せ	-	-	21	プラス ター	-	杉板ベニ ヤ	-	-	-	木毛セ メント板	-	-	-	-
5	⑤-3	503号室 居室(北側)	-	-	-	-	-	-	-	木質パネ ル張(北 面、階段 室面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	タタミ 敷、一 部板張	-	畳寄せ	-	-	21	プラス ター	-	杉板ベニ ヤ	-	-	-	-	-	-	-	-
5	⑤-4	503号室 押入	-	-	-	-	-	-	-	木質パネ ル張(北 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	ベニヤ 5.5mm	-	雑巾摺	-	-	21	プラス ター	43	PB79	-	-	-	木毛セ メント板	-	-	-	-
5	⑤-5	503号室 便所	-	-	-	-	-	-	-	ベニヤ (玄関、 浴室側)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			44	クッショ ンフロ ア	-	木製	-	-	21	プラス ター	41	PB79ノ上 パーライトリ ン吹付	-	-	-	木毛セ メント板	-	-	-	-

建材名略称

VP:塩化ビニールペイント

市営中原上宿住宅(昭和46年(1971年)年3月27日竣工)

階	地点 No.	部屋名	見え掛かり (括弧書きは隠べい部の仕上げを表す)										天井内				その他				
			建 材 No.	床	建 材 No.	巾 木	建 材 No.	腰 壁	建 材 No.	壁	建 材 No.	天 井	建 材 No.	柱	建 材 No.	ス ラ フ	建 材 No.	壁	建 材 No.	設 備 他	
5	⑤-6	503号室 浴室	14	モルタル 防水	-	-	-	VP	25	大平板 (便所 面)	45	フレキシ ブル板ノ上 吹付リシ ン	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	14	モルタル 防水	26	吹付リ シ ン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	27	セメント 円筒φ 115mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	28	目地コー キ ン グ	-	-	-	-	-	未確認	-	-	-	-	
5	⑤-7	503号室 台所	-	-	-	-	-	46	ケイカル板 (流し周り)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			44	クッション フロ ア	-	木製	13	モルタル	21	プラス ター	47	PB	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	⑤-8	503号室 物置	-	-	-	-	-	33	フレキシ ブル板(一 部)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			14	モルタル 防水	-	-	-	-	13	モルタル	-	コンクリ ート打放	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	⑤-9	503号室 バルコニー	34	塗膜防 水	-	-	-	-	35	仕上塗 材	38	仕上塗 材	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	36	フレキシ ブル板(パイ プシャフト 面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	37	目地 コーキ ン グ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	⑤-10	503号室 パイプシャフト	-	-	-	-	-	36	フレキシ ブル板(東、 西面)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			-	吹抜	-	-	-	-	-	コンクリ ート打放	-	吹抜	-	-	-	-	-	-	27	セメント円 筒	

建材名略称

VP:塩化ビニールペイント